

**Rahmenterminplan
für
Herstellung der Technikzentrale**

Stand: 22.09.2026

Vorgang	Dauer [W]	Anfang	Ende
Auftragserteilung	0	04.12.2026	04.12.2026
Bauvorbereitung/Materialbestellung	2	07.12.2026	18.12.2026
Weihnachten	3	21.12.2026	08.01.2027
Bauvorbereitung/Materialbestellung	10	11.01.2027	19.03.2027
Bau Technikzentrale		22.03.2027	08.06.2027
Baufeldfreimachung / Erdarbeiten	1	22.03.2027	26.03.2027
Fundamentarbeiten	4	29.03.2027	23.04.2027
Herstellung Kellergeschoss	1	29.03.2027	02.04.2027
Bauzeit Rohbau (inkl. Dach)	1	23.04.2027	27.04.2027
Streichen, Fußboden,	1	30.04.2027	04.05.2027
Herstellung Fassade	1	30.04.2027	04.05.2027
Herstellung Gründach	1	07.05.2027	11.05.2027
Fertigstellung TGA, MSR, Elektro bis	5		01.06.2027
Herstellung der Außenanlagen	1	04.06.2027	08.06.2027
Bauende		08.06.2027	

Hinweis: Der Baubeginn kann frühestmöglich (wetterabhängig) erfolgen. Der Fertigstellungstermin Anfang Juni ist einzuhalten, da anschließend die allgemeine Baustraße zurückgebaut wird.