

AmperVerband - Sanierung Gebiet Eichenau

Stand: 19.10.2026

Eichenau		2026							2027																																							
		Dauer	Dezember					Januar					Februar				März				April					Mai				Juni					Juli					August					September			
			49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
				Weihnachtspause																																												
Arbeitsvorbereitung AN (Planung Baustelle, VAO, Subunternehmer, etc.)		5 KW																																														
TV-Inspektion Voruntersuchungen Hauptkanal (Renovierung) (1920 m)		3 KW																																														
Vorarbeiten Roboter Hauptkanal		2 KW																																														
Einbau Liner HK (35 Einbauabschnitte)		5 KW																																														
Roboter Rep HK (23 St.)		2 KW																																														
Einbau Liner AL inkl. Vorarbeiten + TV (125 St.)		11 KW																																														
Roboter REP AL (4 St.)		1 KW																																														
Anschlussanbindungen HK (65 Stück)		6 KW																																														
Anschlussanbindungen nach Linereinbau AL (74 Stück)		6 KW																																														
Anbindung Liner Schächte (102 St.: 114 LEM + 24 GFK)		5 KW																																														
Schachtsanierung (80 Stück)		3 KW																																														
Abnahmebefahrung		2 KW																																														
		Offizieller Baubeginn 11.01.2027 Offizielles Bauende 24.09.2027																																														