

Projektnummer:


Bauzeitenplanung V4-2 zur Ausschreibung Stand 15.06.2026 BV Erweiterung Mensa in der Grundschule Hillesheim

					Okt 2026				Nov 2026				Dez 2026				Jan 2027				Feb 2027				Mrz 2027				Apr 2027				Mai 2027				Jun 2027				Jul 2027				Aug 2027				Sep 2027				Okt 2027				Nov 2027				Dez 2027										
					4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	1
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende																																																																			
1	Ausführungsphasen Bauwerk	273at	Mo, 05.10.26	Fr, 29.10.27	273at																																																																		
2	ROHBAU	98at	Mo, 05.10.26	Fr, 19.02.27	98at																																																																		
3	Baustelleneinrichtung	2at	Mo, 05.10.26	Di, 06.10.26	2at																																																																		
4	Herbstferien	10at	Mo, 05.10.26	Fr, 16.10.26	10at																																																																		
5	Erdarbeiten	10at	Mo, 05.10.26	Fr, 16.10.26	10at																																																																		
6	Entwässerungsarbeiten	15at	Mo, 12.10.26	Fr, 30.10.26	15at																																																																		
7	Versorger/Strom	10at	Mo, 12.10.26	Fr, 23.10.26	10at																																																																		
8	Blitzschutz- Erdungen	5at	Mo, 19.10.26	Fr, 23.10.26	5at																																																																		
9	Fundamente	10at	Mo, 19.10.26	Fr, 30.10.26	10at																																																																		
10	Bodenplatte	10at	Mo, 02.11.26	Fr, 13.11.26	10at																																																																		
11	Abbruch WDVS	3at	Mo, 16.11.26	Mi, 18.11.26	3at																																																																		
12	Wandfertigelemente	10at	Mo, 16.11.26	Fr, 27.11.26	10at																																																																		
13	Decke über EG / Unterzüge	10at	Mo, 30.11.26	Fr, 11.12.26	10at																																																																		
14	Aufmaß Fenster	5at	Mo, 07.12.26	Fr, 11.12.26	5at																																																																		
15	Durchbruch/Giebelöffnung DG	5at	Mo, 14.12.26	Fr, 18.12.26	5at																																																																		
16	Türanlage Speichergiebel	5at	Mo, 11.01.27	Fr, 15.01.27	5at																																																																		
17	Gerüstarbeiten	68at	Mo, 16.11.26	Fr, 19.02.27	68at																																																																		
18	Dachdecker- und Klempnerarbeiten	53at	Mo, 07.12.26	Fr, 19.02.27	10at 15at																																																																		
19	Weihnachtsferien	10at	Do, 24.12.26	Fr, 08.01.27	10at																																																																		
20	Isolierarbeiten Bodenplatte	5at	Mo, 11.01.27	Fr, 15.01.27	5at																																																																		
21	AUSBAU 1. Bauabschnitt	115at	Mo, 04.01.27	Fr, 18.06.27	115at																																																																		
22	Staubschutzwand zwischen 1. und 2. BA	5at	Mo, 04.01.27	Fr, 08.01.27	5at																																																																		
23	Abbrucharbeiten Durchbrüche EG	10at	Mo, 11.01.27	Fr, 22.01.27	10at																																																																		
24	Türzargen	5at	Mo, 25.01.27	Fr, 29.01.27	5at																																																																		
25	Einbau Fenster	5at	Mo, 25.01.27	Fr, 29.01.27	5at																																																																		
26	Anlegen Ständerwand Stuhl./Vorbereit.	5at	Mo, 25.01.27	Fr, 29.01.27	5at																																																																		
27	Rohinstallationen Sanitär/Lüftung	15at	Mo, 01.02.27	Fr, 19.02.27	15at																																																																		
28	Rohinstallation Heizung	10at	Mo, 08.02.27	Fr, 19.02.27	10at																																																																		
29	Rohinstallatior Elektro	10at	Mo, 15.02.27	Fr, 26.02.27	10at																																																																		
30	Innenputzarbeiten	10at	Mo, 01.03.27	Fr, 12.03.27	10at																																																																		
31	Osterferien	8at	Mo, 22.03.27	Fr, 02.04.27	8at																																																																		
32	Estricharbeiten	5at	Mo, 15.03.27	Fr, 19.03.27	5at																																																																		
33	Trocknung Estrich	24at	Mo, 22.03.27	Mo, 26.04.27	24at																																																																		

erstellt mit pro-plan 2025 (pro-plan 2025) Serien-Nr.: PPL25-F2168D57C94 Lizenz für Bernardy - Architekten und Ingenieure, Hillesheim


Bauzeitenplanung V4-2 zur Ausschreibung Stand 15.06.2026 BV Erweiterung Mensa in der Grundschule Hillesheim

 Feiertag
 Heute



Bauzeitenplanung V4-2 zur Ausschreibung Stand 15.06.2026 BV Erweiterung Mensa in der Grundschule Hillesheim

 Feiertag
 Heute



Bernardy -
Architekten und Ingenieure
Aachener Straße 9
54576 Hillesheim
Tel. 0 65 93 / 98 69 0
e-Mail: +49 6593 986914