

Anhang II / 4 Anschlussanbindung Roboter + Roboterreparatur

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	DN	Mat	Länge	Fließ- richtung	Station	Anschluss/Schaden	Lage	Material	Nennweite DN	Einbinde- winkel [°]	Maßnahme	erst nach Linereinbau in AL? San Nr.	Menge ME	Zuordnung	Haus- nummer	LV-Pos.	Anmerkung		
Anschlussanbindung Roboter																							
1	EI1095	EI1165	EI1095	Bärenweg - Eic.	200	AZ	50,62	gF	6,00	Abzweig	03 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1001	1,00 St	EI1095NN06	2	300.02.20.2	Hutprofil	
									6,70	Abzweig	09 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1002	1,00 St	EI1095NN07	3	300.02.20.2	Hutprofil	
									35,40	Abzweig	03 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor			1,00 St		4	300.02.20.2	Hutprofil	
									42,60	Abzweig	09 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1003	1,00 St	EI1095NN09	5	300.02.20.2	Hutprofil	
2	EI0499	EI0652	EI0499	Beethovenstraße - Eic.	200	AZ	42,81	iF	7,10	Abzweig	09 Uhr	AZ	200	90	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1007	1,00 St	EI0499NN04	11, 11a, 11b	300.02.20.2	Hutprofil	
									7,70	Abzweig	03 Uhr	AZ	200	90	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1006	1,00 St	EI0499NN03	10	300.02.20.2	Hutprofil	
									23,50	Abzweig	09 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1005	1,00 St	EI0499NN02	13	300.02.20.2	Hutprofil	
									37,70	Abzweig	09 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1004	1,00 St	EI0499NN01	4	300.02.20.2	Hutprofil	
3	EI1123	EI1121	EI1123	Bgm.-Handelshauser- Straße - Eic	200	STZ	40,30	iF	4,80	Abzweig	09 Uhr	STZ	150	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1008	1,00 St	EI1123NN09		300.02.20.2	Hutprofil	
										5,20	Abzweig	03 Uhr	STZ	150	70	Bleibt verschlossen							
										29,90	Abzweig	09 Uhr	STZ	200	70	Bleibt verschlossen							
										30,40	Abzweig	03 Uhr	STZ	200	70	Bleibt verschlossen							
4	EI1121	EI1118	EI1121	Bgm.-Handelshauser- Straße - Eic	200	STZ	52,10	iF	4,40	Abzweig	01 Uhr	STZ	150	80	Lineranbindung Robotor			1,00 St	EI1121NN03 (private Kanäle)	10, 12, 14, 16	300.02.20.2	Hutprofil	
										34,40	Abzweig	03 Uhr	STZ	200	80	Lineranbindung Robotor			1,00 St	EI1121NN04 (private Kanäle)	49, (18, 20, 22?)	300.02.20.5	Hutprofil
										49,90	Abzweig	10 Uhr	STZ	200	80	Bleibt verschlossen							
5	EI1118	EI1190	EI1118	Bgm.-Handelshauser- Straße - Eic	200	STZ	49,21	iF	2,30	Abzweig	09 Uhr	STZ	200	70	Lineranbindung Robotor			1,00 St	EI1118NN05 (private Kanäle)	9, 11, 13	300.02.20.2	Hutprofil	
										29,20	Abzweig	10 Uhr	STZ	150	70	Bleibt verschlossen							
										33,10	Abzweig	09 Uhr	STZ	200	70	Lineranbindung Robotor			1,00 St	EI1118NN03 (private Kanäle)	15, 17, 19	300.02.20.2	Hutprofil
6	EI1190	EI1186	EI1190	Bgm.-Handelshauser- Straße - Eic	200	STZ	49,45	iF	1,50	Abzweig	02 Uhr	STZ	150	90	Lineranbindung Robotor			1,00 St	EI1190NN04	26	300.02.20.2	Hutprofil	
										19,00	Abzweig	11 Uhr	STZ	150	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1009	1,00 St	EI1190NN01	25	300.02.20.2	Hutprofil
7	EI1263	EI1289	EI1263	Bussardstraße - Eic.	200	AZ	55,07	gF	27,80	Abzweig	03 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor			1,00 St	EI1263NN23	11	300.02.20.2	Hutprofil	
									28,50	Abzweig	09 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor			1,00 St	EI1263NN24	20	300.02.20.2	Hutprofil	
									44,00	Stutzen	03 Uhr	AZ	150	70	Lineranbindung Robotor			1,00 St	EI1263NN26	9	300.02.20.2	Hutprofil	
									51,70	Abzweig	03 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor			1,00 St	EI1263NN25	7	300.02.20.2	Hutprofil	
									52,40	Abzweig	09 Uhr	AZ	200	70	Bleibt verschlossen								

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	DN	Mat	Länge	Fließ- richtung	Station	Anschluss/Schaden	Lage	Material	Nennweite DN	Einbinde- winkel [°]	Maßnahme	erst nach Linereinbau in AL? San Nr.	Menge	ME	Zuordnung	Haus- nummer	LV-Pos.	Anmerkung
8	EI0822	EI1142	EI0822	Bussardstraße - Eic.	200	AZ	51,76	iF	1,90	Abzweig	03 Uhr	AZ	150	70	Lineranbindung Robotor		1,00	St	EI0822NN06	18	300.02.20.2	Hutprofil
									7,50	Abzweig	03 Uhr	AZ	150	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner 1012	1,00	St	EI0822NN05	16	300.02.20.4	Hutprofil
									28,40	Abzweig	01 Uhr	AZ	150	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner 1011	1,00	St	EI0822NN04	14	300.02.20.2	Hutprofil
									33,10	Abzweig	03 Uhr	AZ	150	70	Bleibt verschlossen						300.02.20.4	
									35,00	Abzweig	03 Uhr	AZ	150	70	Bleibt verschlossen						300.02.20.2	
									39,80	Abzweig	01 Uhr	AZ	150	70	Lineranbindung Robotor		1,00	St	EI0822NN01	12	300.02.20.2	Hutprofil
9	EI1140	EI1139	EI1140	Bussardstraße - Eic.	200	AZ	33,54	iF	7,90	Abzweig	03 Uhr	AZ	150	70	Lineranbindung Robotor		1,00	St	EI1140NN04	1	300.02.20.2	Hutprofil
									13,50	Abzweig	09 Uhr	AZ	150	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner 1013	1,00	St	EI1140NN03	4	300.02.20.4	Hutprofil
									16,70	Abzweig	09 Uhr	AZ	150	70	Lineranbindung Robotor		1,00	St	EI1140NN02	2	300.02.20.2	Hutprofil
									23,90	Stuzen	01 Uhr	AZ	150	70	Lineranbindung Robotor		1,00	St	EI1140NN10	43	300.02.20.4	Hutprofil
									32,00	Abzweig	06 Uhr	AZ	150	90	Lineranbindung Robotor		1,00	St			300.02.20.2	Hutprofil
10	EI0962	EI0028	EI0962	Carl-Orff-Straße - Eic.	200	AZ	40,33	iF	7,90	Abzweig	01 Uhr	AZ	150	90	Lineranbindung Robotor		1,00	St	EI0962NN02	13	300.02.20.2	Hutprofil
									8,90	Abzweig	01 Uhr	AZ	150	70	Lineranbindung Robotor		1,00	St	EI0962NN01	11	300.02.20.2	Hutprofil
									15,10	Abzweig	09 Uhr	STZ	150	90	Lineranbindung Robotor	nach Liner 1016	1,00	St	EI0962NN09	8	300.02.20.4	Hutprofil
									29,50	Abzweig	03 Uhr	STZ	150	90	Lineranbindung Robotor		1,00	St	EI0962NN06	9	300.02.20.2	Hutprofil
11	EI0537	EI0230	EI0537	Eichendorffstraße - Eic.	200	STZ	5,62	iF				keine Anschlüsse										
12	EI1022	EI1021	EI1022	Eichenstraße - Eic.	200	STZ	59,33	iF	2,30	Abzweig	09 Uhr	STZ	150	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner 1030	1,00	St	EI1022NN33	34	300.02.20.2	Hutprofil
									2,90	Abzweig	03 Uhr	STZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner 1029	1,00	St	EI1022NN28	21	300.02.20.4	Hutprofil
									12,20	Abzweig	09 Uhr	STZ	200	70	Bleibt verschlossen						300.02.20.2	
									12,90	Abzweig	03 Uhr	STZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner 1028	1,00	St	EI1022NN27	19	300.02.20.4	Hutprofil
									31,40	Abzweig	03 Uhr	STZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner 1027	1,00	St	EI1022NN26	17	300.02.20.2	Hutprofil
									32,00	Abzweig	10 Uhr	STZ	200	70	Lineranbindung Robotor		1,00	St	EI1022NN38	28	300.02.20.4	Hutprofil
									45,70	Abzweig	03 Uhr	STZ	200	70	Bleibt verschlossen						300.02.20.2	
									53,80	Abzweig	09 Uhr	STZ	200	70	Lineranbindung Robotor		1,00	St	EI1022NN23	26	300.02.20.4	Hutprofil
13	EI2257	EI1265	EI2257	Elsterstraße - Eic.	200	STZ	11,27	iF	10,00	Abzweig	06 Uhr	PVC	150	90	Lineranbindung Robotor		1,00	St	EI2257NN01	Absturzpfeife	300.02.20.2	Hutprofil
14	EI1195	EI1195	EI1194	Forststraße - Eic.	250	AZ	53,79	gF	10,90 31,70	Abzweig Abzweig	03 Uhr 03 Uhr	AZ AZ	200 200	70 70	Bleibt verschlossen Bleibt verschlossen							
15	EI1196	EI1195	EI1196	Forststraße - Eic.	250	AZ	53,67	gF	5,60 47,10	Abzweig Abzweig	03 Uhr 03 Uhr	AZ AZ	200 200	70 70	Bleibt verschlossen Bleibt verschlossen							
16	EI1197	EI1196	EI1197	Forststraße - Eic.	250	AZ	44,95	gF	15,60	Abzweig	03 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner 1037	1,00	St	EI1197NN07	1	300.02.20.2	Hutprofil
									36,40	Abzweig	03 Uhr	AZ	200	70	Bleibt verschlossen						300.02.20.4	

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	DN	Mat	Länge	Fließ- richtung	Station	Anschluss/Schaden	Lage	Material	Nennweite DN	Einbinde- winkel [°]	Maßnahme	erst nach Linereinbau in AL?	San Nr.	Menge	ME	Zuordnung	Haus- nummer	LV-Pos.	Anmerkung
17	EI1055	EI1053	EI1055	Frühlingstraße - Eic.	200	STZ	55,20	iF	1,50	Abzweig	03 Uhr	STZ	200	80	Lineranbindung Robotor			1,00	St	EI1055NN57	5	300.02.20.2	Hutprofil
									14,70	Stutzen	02 Uhr	STZ	150	80	Lineranbindung Robotor			1,00	St	EI1055NN58	3	300.02.20.4	Hutprofil
									28,70	Abzweig	09 Uhr	STZ	200	80	Bleibt verschlossen								
									38,20	Abzweig	03 Uhr	STZ	200	90	Lineranbindung Robotor			1,00	St	EI1055NN56	1a	300.02.20.2	Hutprofil
									41,60	Stutzen	01 Uhr	STZ	150	90	Lineranbindung Robotor			1,00	St	EI1055NN64	1	300.02.20.2	Hutprofil
18	EI0693	EI0681	EI0693	Kapellenstraße - Eic.	200	AZ	54,12	iF	5,10	Abzweig	09 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1045	1,00	St	EI0693NN06	35	300.02.20.2	Hutprofil
									12,00	Abzweig	09 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1044	1,00	St	EI0693NN05	37	300.02.20.2	Hutprofil
									19,00	Abzweig	10 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1043	1,00	St	EI0693NN04	39	300.02.20.2	Hutprofil
									26,60	Abzweig	03 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor			1,00	St	EI0693NN07	32	300.02.20.2	Hutprofil
									34,00	Abzweig	09 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1042	1,00	St	EI0693NN03	41	300.02.20.2	Hutprofil
									41,70	Abzweig	09 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1041	1,00	St	EI0693NN02	43	300.02.20.2	Hutprofil
									45,80	Abzweig	10 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1040	1,00	St	EI0693NN01	45	300.02.20.2	Hutprofil
19	EI0983	EI0981	EI0983	Kapellenstraße - Eic.	200	AZ	49,61	gF	5,70	Abzweig	03 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor			1,00	St	EI0983NN02	83	300.02.20.2	Hutprofil
									11,30	Abzweig	09 Uhr	AZ	200	70	Bleibt verschlossen								
									13,40	Abzweig	03 Uhr	AZ	200	70	Bleibt verschlossen								
									27,00	Abzweig	03 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor			1,00	St	EI0983NN24 (privater Kanal)	75, 77	300.02.20.2	Hutprofil
									27,70	Abzweig	09 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1046	1,00	St	EI0983NN05	40	300.02.20.2	Hutprofil
									33,80	Abzweig	01 Uhr	AZ	150	70	Lineranbindung Robotor			1,00	St	EI0983NN25	75, 77	300.02.20.2	Hutprofil
									45,40	Abzweig	03 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor			1,00	St	EI0983NN27	71	300.02.20.2	Hutprofil
20	EI0864	EI1183	EI0864	Libellenweg - Eic.	200	STZ	40,87	iF	1,40	Abzweig	03 Uhr	STZ	150	80	Bleibt verschlossen								
									4,10	Abzweig	09 Uhr	STZ	150	80	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1055	1,00	St	EI0864NN87	10	300.02.20.2	Hutprofil
									6,90	Abzweig	10 Uhr	STZ	150	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1054	1,00	St	EI0864NN11	12	300.02.20.2	Hutprofil
									9,80	Abzweig	03 Uhr	STZ	150	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1053	1,00	St	EI0864NN09	7	300.02.20.2	Hutprofil
									14,00	Abzweig	03 Uhr	STZ	150	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1052	1,00	St	EI0864NN06	5	300.02.20.2	Hutprofil
									18,70	Abzweig	09 Uhr	STZ	150	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1051	1,00	St	EI0864NN05	8	300.02.20.2	Hutprofil
									23,40	Abzweig	09 Uhr	STZ	150	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1050	1,00	St	EI0864NN04	6	300.02.20.2	Hutprofil
									32,00	Abzweig	03 Uhr	STZ	150	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1049	1,00	St	EI0864NN02	3	300.02.20.2	Hutprofil
									34,70	Abzweig	09 Uhr	STZ	150	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1048	1,00	St	EI0864NN01	1	300.02.20.2	Hutprofil
21	EI1114	EI1113	EI1114	Moosstraße - Eic.	200	STZ	47,59	iF	0,00	Abzweig	03 Uhr	STZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1060	1,00	St	EI1114NN62	53	300.02.20.2	Hutprofil
									12,20	Abzweig	03 Uhr	STZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1059	1,00	St	EI1114NN61	4	300.02.20.4	Hutprofil
									22,10	Abzweig	09 Uhr	STZ	200	70	Bleibt verschlossen								
									25,70	Abzweig	02 Uhr	STZ	200	70	Bleibt verschlossen								
									41,30	Abzweig	02 Uhr	STZ	200	70	Bleibt verschlossen								
22	EI0498	EI0655	EI0498	Mozartstraße - Eic.	200	AZ	46,82	iF	6,30	Abzweig	09 Uhr	AZ	200	80	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1063	1,00	St	EI0498NN05	11	300.02.20.2	Hutprofil
									12,80	Stutzen	01 Uhr	AZ	150	80	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1062	1,00	St	EI0498NN01	16	300.02.20.2	Hutprofil
									23,10	Abzweig	09 Uhr	STZ	150	70	Lineranbindung Robotor			1,00	St	EI0498NN02	13	300.02.20.2	Hutprofil

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	DN	Mat	Länge	Fliess- richtung	Station	Anschluss/Schaden	Lage	Material	Nennweite DN	Einbinde- winkel [°]	Maßnahme	erst nach Linereinbau in AL? San Nr.	Menge	ME	Zuordnung	Haus- nummer	LV-Pos.	Anmerkung	
23	EI0815	EI0498	EI0815	Mozartstraße - Eic.	200	STZ	34,66	iF	9,20	Abzweig	09 Uhr	STZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1064	1,00	St	EI0815NN04	7	300.02.20.2	Hutprofil
									12,30	Abzweig	02 Uhr	STZ	150	70	Lineranbindung Robotor			1,00	St	EI0815NN03	12	300.02.20.4	Hutprofil
									24,00	Abzweig	03 Uhr	STZ	200	70	Lineranbindung Robotor			1,00	St	EI0815NN02	12a	300.02.20.2	Hutprofil
									31,70	Abzweig	03 Uhr	STZ	200	70	Lineranbindung Robotor			1,00	St	EI0815NN01	14	300.02.20.4	Hutprofil
24	EI0672	EI0673	EI0672	Nelkenstraße - Eic.	200	STZ	34,93	iF	3,90	Stutzen	10 Uhr	AZ	150	80	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1065	1,00	St	EI0672NN02	1	300.02.20.2	Hutprofil
									8,70	Stutzen	03 Uhr	AZ	150	80	Lineranbindung Robotor			1,00	St	EI0672NN01	2	300.02.20.4	Hutprofil
25	EI0673	EI0674	EI0673	Nelkenstraße - Eic.	200	B	53,69	iF	16,30	Stutzen	09 Uhr	B	150	80	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1070	1,00	St	EI0673NN23	7	300.02.20.2	Hutprofil
									29,10	Stutzen	09 Uhr	B	150	80	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1069	1,00	St	EI0673NN21	9	300.02.20.2	Hutprofil
									45,20	Stutzen	03 Uhr	STZ	150	80	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1071	1,00	St	EI0673NN31	6,6a	300.02.20.4	Hutprofil
26	EI1148	EI0552	EI1148	Peter-Rosegger-Straße - Eic.	250	AZ	41,35	gF	keine Anschlusse														
27	EI1149	EI1148	EI1149	Peter-Rosegger-Straße - Eic.	250	AZ	17,14	gF	14,50	Abzweig	03 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1072	1,00	St	EI1149NN04	TUM Forschungss- tation?		Hutprofil
28	EI0505	EI0753	EI0505	Pfarrer-Huber-Straße - Eic.	250	AZ	53,26	iF	9,60	Abzweig	09 Uhr	AZ	200	70	Bleibt verschlossen	nach Liner	1073						
									14,50	Stutzen	10 Uhr	AZ	200	90	Lineranbindung Robotor			1,00	St	EI0505NN03 (private Kanäle)	8-12	300.02.20.2	Hutprofil
									15,40	Abzweig	03 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor			1,00	St	EI0505NN02	3a	300.02.20.2	Hutprofil
									34,20	Abzweig	03 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor			1,00	St	EI0505NN01	1	300.02.20.2	Hutprofil
									44,90	Abzweig	09 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor			1,00	St	EI0505NN05 (private Kanäle)	2-6	300.02.20.4	Hutprofil
29	EI0967	EI0970	EI0967	Richard-Strauß-Straße - Eic.	150	STZ	26,68	gF	7,20	Abzweig	09 Uhr	STZ	150	70	Zeitenzulauf öffnen			1,00	St	EI0967NN04	26	300.02.20.2	Lineranbindung technisch nicht möglich, AL 1080 Lineranbindung technisch nicht möglich, AL 1079 Lineranbindung technisch nicht möglich, AL 1078 Lineranbindung technisch nicht möglich, AL 1077
									13,80	Abzweig	09 Uhr	STZ	150	70	Zeitenzulauf öffnen			1,00	St	EI0967NN03	23	300.02.20.2	
									19,50	Abzweig	09 Uhr	STZ	150	70	Zeitenzulauf öffnen			1,00	St	EI0967NN02	21	300.02.20.2	
									24,00	Abzweig	03 Uhr	STZ	150	70	Zeitenzulauf öffnen			1,00	St	EI0967NN01	19	300.02.20.2	
30	EI0611	EI0609	EI0611	Ringstraße - Eic.	200	STZ	50,55	iF	9,00	Abzweig	09 Uhr	STZ	150	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1082	1,00	St	EI0611NN05	8	300.02.20.2	Hutprofil
									19,70	Abzweig	09 Uhr	STZ	150	70	Lineranbindung Robotor			1,00	St	EI0611NN04	13	300.02.20.4	Hutprofil
									22,20	Abzweig	03 Uhr	STZ	150	70	Bleibt verschlossen			1,00	St	EI0611NN02	12	300.02.20.2	Hutprofil
									23,60	Stutzen	03 Uhr	STZ	150	70	Lineranbindung Robotor								
31	EI0847	EI0850	EI0847	Roggensteiner Allee - Eic.	200	AZ	20,67	iF	18,20	Abzweig	06 Uhr	AZ	200	90	Lineranbindung Robotor			1,00	St	EI0847NN03	Absturzpfeife	300.02.20.2	Hutprofil
32	EI0976	EI0982	EI0976	Roggensteiner Allee - Eic.	200	AZ	29,39	iF	1,90	Abzweig	03 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1085	1,00	St	EI0976NN05	3,3a	300.02.20.2	Hutprofil
									17,60	Abzweig	03 Uhr	AZ	200	70	Bleibt geschlossen	nach Liner	1084	1,00	St	EI0976NN03	1	300.02.20.2	Außer Betrieb Hutprofil
									22,10	Stutzen	12 Uhr	AZ	150	90	Lineranbindung Robotor								

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	DN	Mat	Länge	Fließ- richtung	Station	Anschluss/Schaden	Lage	Material	Nennweite DN	Einbinde- winkel [°]	Maßnahme	erst nach Linereinbau in AL? San Nr.	Menge	ME	Zuordnung	Haus- nummer	LV-Pos.	Anmerkung
33	EI1170	EI1168	EI1170	Roggensteiner Allee - Eic.	200	AZ	25,16	iF	13,20	Abzweig	10 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner 1086	1,00	St	EI1170NN01	36	300.02.20.2 300.02.20.4	Hutprofil
34	EI0497	EI0661	EI0497	Schubertstraße - Eic.	200	STZ	48,17	iF	1,40 18,60 25,30 40,90	Abzweig Abzweig Abzweig Abzweig	09 Uhr 03 Uhr 09 Uhr 09 Uhr	STZ STZ STZ STZ	200 200 200 200	70 90 90 70	Bleibt verschlossen Lineranbindung Robotor Lineranbindung Robotor Lineranbindung Robotor	nach Liner 1104 nach Liner 1103	1,00 1,00 1,00	St St St	EI0497NN03 EI0497NN02 EI0497NN01	1 4 2	300.02.20.2 300.02.20.4 300.02.20.2 300.02.20.4 300.02.20.2 300.02.20.4	Hutprofil Hutprofil Hutprofil
35	EI0719	EI0497	EI0719	Schubertstraße - Eic.	200	STZ	24,53	iF	0,90 1,30 6,90 11,90 18,50	Abzweig Abzweig Abzweig Stutzen Abzweig	03 Uhr 09 Uhr 03 Uhr 11 Uhr 03 Uhr	STZ STZ STZ AZ STZ	200 200 150 200 200	70 70 70 70 70	Lineranbindung Robotor Lineranbindung Robotor Lineranbindung Robotor Lineranbindung Robotor Lineranbindung Robotor	nach Liner 1106 nach Liner 1105	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	St St St St St	EI0719NN05 EI0719NN04 EI0719NN03 EI0719NN02 EI0719NN01	7 32 5 6 3	300.02.20.2 300.02.20.4 300.02.20.2 300.02.20.4 300.02.20.2 300.02.20.4 300.02.20.2 300.02.20.4	Hutprofil Hutprofil Hutprofil Hutprofil Hutprofil
36	EI1043	EI1041	EI1043	Schulstraße - Eic.	200	STZ	34,65	iF	1,00 4,20 6,30 23,20	Abzweig Abzweig Stutzen Stutzen	09 Uhr 03 Uhr 09 Uhr 09 Uhr	STZ STZ STZ STZ	150 200 150 150	70 70 70 70	Lineranbindung Robotor Lineranbindung Robotor Lineranbindung Robotor Lineranbindung Robotor	nach Liner 1109 nach Liner 1107 nach Liner 1110 nach Liner 1108	1,00 1,00 1,00 1,00	St St St St	EI1043NN13 EI1043NN01 EI1043NN15 EI1043NN02	18 15 16 68	300.02.20.2 300.02.20.4 300.02.20.2 300.02.20.4 300.02.20.2 300.02.20.4 300.02.20.2 300.02.20.4	Hutprofil Hutprofil Hutprofil Hutprofil
37	EI1003	EI1001	EI1003	Wiesenstraße - Eic.	200	STZ	59,89	iF	1,80 7,80 12,00 32,10 36,20 51,20 54,00 55,30	Abzweig Abzweig Abzweig Abzweig Abzweig Abzweig Abzweig Abzweig	09 Uhr 03 Uhr 03 Uhr 09 Uhr 03 Uhr 09 Uhr 03 Uhr 03 Uhr	STZ STZ STZ STZ STZ STZ STZ STZ	150 150 150 150 150 150 150 150	70 70 70 70 70 70 70 70	Lineranbindung Robotor Lineranbindung Robotor Lineranbindung Robotor Lineranbindung Robotor Bleibt verschlossen Lineranbindung Robotor Lineranbindung Robotor Bleibt verschlossen	nach Liner 1117 nach Liner 1116 nach Liner 1115	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	St St St St St St St	EI1003NN08 EI1003NN07 EI1003NN06 EI1003NN05 EI1003NN03 EI1003NN02	19 16 18a 21a, 21b 23 22	300.02.20.2 300.02.20.4 300.02.20.2 300.02.20.4 300.02.20.2 300.02.20.4 300.02.20.2 300.02.20.4 300.02.20.2 300.02.20.4 300.02.20.2 300.02.20.4	Hutprofil Hutprofil Hutprofil Hutprofil Hutprofil Hutprofil
38	EI1060	EI1058	EI1060	Zugspitzstraße - Eic.	200	STZ	34,13	iF	1,80 20,20	Abzweig Abzweig	03 Uhr 09 Uhr	Stz Stz	200 200	70 70	Lineranbindung Robotor Lineranbindung Robotor		1,00 1,00	St St	EI1060NN08 EI1060NN01	94 13	300.02.20.2 300.02.20.4 300.02.20.2 300.02.20.4	Hutprofil Hutprofil
39	EI1058	EI1057	EI1058	Zugspitzstraße - Eic.	200	STZ	35,08	iF	2,10 7,80 11,60 26,40	Abzweig Abzweig Abzweig Abzweig	03 Uhr 09 Uhr 09 Uhr 03 Uhr	Stz Stz Stz Stz	200 150 200 200	70 90 70 70	Bleibt verschlossen Lineranbindung Robotor Bleibt verschlossen Lineranbindung Robotor		1,00 1,00	St St	EI1058NN17 EI1058NN11	90 81	300.02.20.2 300.02.20.4 300.02.20.2 300.02.20.4	Hutprofil Hutprofil
40	EI1057	EI0176	EI1057	Zugspitzstraße - Eic.	200	AZ	39,96	iF	15,70 28,80 36,00	Abzweig Abzweig Abzweig	03 Uhr 03 Uhr 11 Uhr	AZ AZ AZ	200 200 200	70 70 70	Lineranbindung Robotor Lineranbindung Robotor Lineranbindung Robotor	nach Liner 1125 nach Liner 1124 nach Liner 1123	1,00 1,00 1,00	St St St	EI1057NN03 EI1057NN02 EI1057NN01	79 77 88	300.02.20.2 300.02.20.4 300.02.20.2 300.02.20.4 300.02.20.2 300.02.20.4	Hutprofil Hutprofil Hutprofil

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	DN	Mat	Länge	Fließ- richtung	Station	Anschluss/Schaden	Lage	Material	Nennweite DN	Einbinde- winkel [°]	Maßnahme	erst nach Linereinbau in AL?	San Nr.	Menge	ME	Zuordnung	Haus- nummer	LV-Pos.	Anmerkung				
41	EI0176	EI1056	EI0176	Zugspitzstraße - Eic.	200	AZ	42,73	gF	1,30	Abzweig	09 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1118	1,00	St	EI0176NN03	75	300.02.20.2 300.02.20.4	Hutprofil				
						31,70			Abzweig	03 Uhr	AZ	200	70	Bleibt verschlossen Lineranbindung Robotor		1,00		St	EI0176NN01	63, 65, 67, 69	300.02.20.2 300.02.20.4	Hutprofil					
						35,10			Abzweig	09 Uhr	AZ	200	70														
42	EI1056	EI1054	EI1056	Zugspitzstraße - Eic.	200	AZ	24,97	iF	12,40	Abzweig	03 Uhr	AZ	200	70	Bleibt verschlossen	nach Liner	1122	1,00	St	EI1056NN01	86	300.02.20.2 300.02.20.4	Hutprofil				
						23,00			Abzweig	09 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor													
43	EI1028	EI0816	EI1028	Zugspitzstraße - Eic.	250	AZ	41,24	iF	3,70	Abzweig	03 Uhr	AZ	200	70	Bleibt verschlossen							22	300.02.20.2 300.02.20.4	Hutprofil			
									4,50	Abzweig	09 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor												
									17,50	Abzweig	03 Uhr	AZ	200	70	Bleibt verschlossen							1,00	St	EI1028NN09	20	300.02.20.2 300.02.20.4	Hutprofil
									28,20	Abzweig	09 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor												
									36,10	Abzweig	09 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor					1,00	St	EI1028NN01	18	300.02.20.2 300.02.20.4	Hutprofil		
44	EI1040	EI1038	EI1040	Zugspitzstraße - Eic.	250	AZ	33,98	iF	13,10	Abzweig	03 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor							39	300.02.20.2 300.02.20.4	Hutprofil			
						18,80			Abzweig	09 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor													
45	EI1030	EI1029	EI1030	Zugspitzstraße - Eic.	250	AZ	47,86	iF	2,00	Abzweig	03 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1119	1,00	St	EI1030NN02	19	300.02.20.2 300.02.20.4	Hutprofil				
									15,30	Abzweig	01 Uhr	AZ	150	70	Lineranbindung Robotor			1,00	St	EI1030NN06	17, 17a	300.02.20.2 300.02.20.4	Hutprofil				
									41,10	Abzweig	03 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor			1,00	St	EI1030NN01	13, 13a	300.02.20.2 300.02.20.4	Hutprofil				
46	EI1031	EI1030	EI1031	Zugspitzstraße - Eic.	250	AZ	41,67	iF	17,10	Abzweig	09 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor		1121	1,00	St	EI1031NN37	38	300.02.20.2 300.02.20.4	Hutprofil				
						21,20			Abzweig	03 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner			1,00	St	EI1031NN36	21	300.02.20.2 300.02.20.4	Hutprofil				
						24,40			Abzweig	09 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor	nach Liner	1,00		St	EI1031NN46	36, 36a?	300.02.20.2 300.02.20.4	Hutprofil					
						37,40			Abzweig	09 Uhr	AZ	200	70	Lineranbindung Robotor		1,00		St	EI1031NN34	34	300.02.20.2 300.02.20.4	Hutprofil					
47	EI1045	EI1042	EI1045	Zugspitzstraße - Eic.	200	AZ	27,72	iF	24,70	Abzweig	11 Uhr	AZ	150	70	Lineranbindung Robotor							70, 72	300.02.20.2 300.02.20.4	Hutprofil			

San Nr	von	Haltungsbez. bis nach GIS	Straße	DN	Mat	Länge	Fliess- richtung	Station	Anschluss/Schaden	Lage	Material	Nennweite DN	Einbinde- winkel [°]	Maßnahme	erst nach Linereinbau in AL? San Nr.	Menge ME	Zuordnung	Haus- nummer	LV-Pos.	Anmerkung
Abzweigöffnung Hausanschlussleitungen Nanoroboter																				

San Nr	Anschlusshaltung	Leitungsbez.. nach GIS	Straße	DN	Mat	Länge	Fliess- richtung	Station	Anschluss/Schaden	Lage	Material	Nennweite DN	Einbinde- winkel [°]	Maßnahme	erst nach Linereinbau in AL? San Nr.	Menge ME	Zuordnung	Haus- nummer	LV-Pos.	Anmerkung
1018	EI0973	EI0973NN08	Dornröschenweg 2 - Eic.	150	STZ	4,50	gF	4,70	Abzweig	12 Uhr	Stz	100	90	Öffnen seitl. Abzweige		1,00	St		300.02.30.1	2 Abzweige sichtbar nach Abbruch der Inspektion, vmtl. PÖ?
								4,70	Abzweig	12 Uhr	Stz	25	90	Öffnen seitl. Abzweige		1,00	St		300.02.30.1	
1037	EI1197	EI1197NN07	Forststraße 1 - Eic.	150	AZ	25,20	gF	23,70	Abzweig	01 Uhr	AZ	100	70	Öffnen seitl. Abzweige		1,00	St		300.02.30.1	
1045	EI0693	EI0693NN06	Kapellenstraße 35 - Eic.	150	STZ	9,40	gF	1,00	Abzweig	09 Uhr	STZ	100	90	Öffnen seitl. Abzweige		1,00	St		300.02.30.1	
1047	EI1240	EI1240NN01	Kirchenstraße 2 - Eic.	150	STZ	9,10	gF	0,20	Abzweig	03 Uhr	STZ		70	Bleibt geschlossen						
								8,60	Abzweig	09 Uhr	PP	150	70	Öffnen seitl. Abzweige		1,00	St		300.02.30.1	
1061	EI1167	EI1167NN70	Moosstraße 3 - Eic.	150	AZ	5,00	gF	6,90	Abzweig	09 Uhr	PVC	150	70	Öffnen seitl. Abzweige		1,00	St		300.02.30.1	
1066	EI0672	EI0672NN03	Bahnhofstraße 83 - Eic.	150	STZ	6,90	gF	5,50	Abzweig	02 Uhr	AZ	100	70	Öffnen seitl. Abzweige		1,00	St		300.02.30.1	
1069	EI0673	EI0673NN21	Nelkenstraße 9, 9a - Eic.	150	STZ	4,40	gF	4,10	Abzweig	03 Uhr	PP	150	70	Öffnen seitl. Abzweige		1,00	St		300.02.30.1	
1086	EI1170	EI1170NN01	Roggensteiner Allee 36 - Eic.	150	AZ	9,70	gF	4,30	Stutzen	11 Uhr	PP	100		Öffnen seitl. Abzweige		1,00	St			
1089	EI0204	EI0204NN01	Zaunkönigweg 2 - Eic.	150	STZ	8,10	gF	6,70	Abzweig	03 Uhr	Stz	150	70	Öffnen seitl. Abzweige		1,00	St		300.02.30.1	

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	DN	Mat	Länge	Fliess- richtung	Station	Anschluss/Schaden	Lage	Material	Nennweite DN	Einbinde- winkel [°]	Maßnahme	erst nach Linereinbau in AL?	San Nr.	Menge	ME	Zuordnung	Haus- nummer	LV-Pos.	Anmerkung
Roboterreparatur Haltungen																							
101	EI1202	EI1201	EI1202	Bundrio-Allee - Eic.	200	STZ	18,24	iF	16,80 16,70 1,60	QR Inkrustation/Fett AL-Anbindung	12-12 Uhr 12-06 Uhr 03 Uhr	STZ STZ	- 200	- 90	Kurzschlauch Fräsarbeiten Lineranbindung Roboter	nach Liner	1010	1,00 St 1,00 h 1,00 St		EI1202NN01	2	300.03.10.2 300.01.10.5 300.02.10.4	Hutprofil
102	EI0034	EI0036	EI0034	Carl-Orff-Straße - Eic.	200	Liner	38,19	iF	8,50 8,50 37,00	Undicht Anschluss Undicht Anschluss Verpressung Inkrustation an Lineranbindung	12 Uhr 12 Uhr 12-12 Uhr	Liner	-	90	Lineranbindung Roboter besteh. Verpressung fräsen Fräsarbeiten	nach Liner	1014	1,00 St 1 St 1 h		EI0034NN06	2	300.02.10.4 300.01.10.09 300.01.10.5	Hutprofil
103	EI0679	EI0682	EI0679	Emmeringer Straße - Eic.	300	Liner	46,89	iF	22,90 22,90 43,60 43,60	keine Anschlussanbinding Inkrustation an Anschlussanbindung keine Anschlussanbinding Inkrustation an Anschlussanbindung	09 Uhr 09 Uhr 09 Uhr 09 Uhr	STZ STZ	150 150	80 90	Lineranbindung Roboter Fräsarbeiten Lineranbindung Roboter Fräsarbeiten	nach Liner nach Liner	1032 1031	1,00 St 1,5 h 1,00 St 1,5 h		EI0679NN04 EI0679NN01	19 21	300.02.10.4 300.01.10.5 300.02.10.4 300.01.10.5	Hutprofil Hutprofil
104	EI0637	EI0640	EI0637	Emmeringer Straße - Eic.	300	Liner	44,06	iF	13,20 13,20	Fehlstelle mit Infiltration Fehlstelle mit Infiltration	08 Uhr 08 Uhr	Liner Liner	300 300	-	Kurzschlauch Fräsarbeiten	Scherben schleifen		1,00 St 1,00 h				300.03.10.4 300.01.10.5	
105	EI0640	EI0035	EI0640	Emmeringer Straße - Eic.	300	Liner	37,30	iF	1,10 6,40	Infiltration aus Anschluss, 1. Muffe Infiltration aus Anschluss, 1. Muffe	10 Uhr 10 Uhr	STZ STZ	150 150	90 90	Lineranbindung Roboter Lineranbindung Roboter	nach Liner nach Liner	1034 1033	1,00 St 1,00 St		EI0640NN03 EI0640NN02	3 2	300.02.10.4 300.02.10.4	Hutprofil Hutprofil
106	EI0037	EI0038	EI0037	Emmeringer Straße - Eic.	300	Liner	18,43	iF	12,4 + 12,5 12,40 12,50	Fehlstelle Inkrustation Inkrustation	03 Uhr, 09 Uhr 07-09 Uhr 03-05 Uhr	Liner	300	-	Kurzschlauch Fräsarbeiten Fräsarbeiten		1,00 St 1 h 1 h				300.03.10.4 300.01.10.5 300.01.10.5		
107	EI0688	EI0690	EI0688	Emmeringer Straße - Eic.	300	Liner	57,77	iF	28,00 28,00	besteh. Verpressung Abzweig	03 Uhr 03 Uhr	STZ STZ	150 200	90 90	besteh. Verpressung fräsen Lineranbindung Roboter	nach Liner	1035	1,00 St 1,00 St		EI0688NN57	30	300.01.10.9 300.02.10.4	Hutprofil
108	EI1194	EI0266	EI1194	Forststraße - Eic.	250	AZ	49,24	iF	32,40	AL-Anbindung	09 Uhr	AZ	200	70			1036			EI1194NN07	44	300.02.30.1	Fall 4- Kein Anbindung notwendig Im Regefall keine Arbeit in die Haltung notwendig, ggf. Abfräsen AL in die Haltung aus
109	EI1135	EI1131	EI1135	Herbststraße - Eic.	200	AZ	51,80	iF	19,40	AL-Anbindung	03 Uhr	STZ	150	70			1038			EI1135NN50	20	300.02.30.1	Fall 4- Kein Anbindung notwendig Im Regefall keine Arbeit in die Haltung notwendig, ggf. Abfräsen AL in die Haltung aus
110	EI1131	EI1130	EI1131	Herbststraße - Eic.	250	AZ	37,75	iF	21,00	AL-Anbindung	03 Uhr	AZ	200	70			1039			EI1131NN24	24	300.02.30.1	Fall 4- Kein Anbindung notwendig
111	EI1130	EI1141	EI1130	Herbststraße - Eic.	200	AZ	51,10	gF	9,70 21,00 28,30	einr. Dichtungsmaterial einr. Dichtungsmaterial Inkrustation an Befestigungspunkte	04-07 Uhr 11 Uhr 11 Uhr				Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung		1,00 h 2,00 h 0,50 h				300.01.10.7 300.01.10.7 300.01.10.7		

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	DN	Mat	Länge	Fliess- richtung	Station	Anschluss/Schaden	Lage	Material	Nennweite DN	Einbinde- winkel [°]	Maßnahme	erst nach Linereinbau in AL?	San Nr.	Menge	ME	Zuordnung	Haus- nummer	LV-Pos.	Anmerkung
112	EI1240	EI0841	EI1240	Kirchenstraße - Eic.	250	STZ	47,25	iF	18,70	Stutzen	11 Uhr	STZ	150	70	Lineranbindung Roboter	nach Liner	1047	1,00	St	EI1240NN01	2	300.02.10.4	Hutprofil
113	EI1103	EI1167	EI1103	Moosstraße - Eic.	200	AZ	54,09	iF	1,30	AL-Anbindung	11 Uhr	AZ	150	70			1056			EI1103NN11	16	300.02.30.1	Fall 4- Kein Anbindung notwendig Im Regefall keine Arbeit in die Haltung notwendig, ggf. Abfräsen AL in die Haltung aus
114	EI1106	EI1104	EI1106	Moosstraße - Eic.	200	AZ	51,20	gF	28,59	AL-Anbindung	12 Uhr	AZ	150	70			1058			EI1106NN67	21	300.02.30.1	Fall 4- Kein Anbindung notwendig Im Regefall keine Arbeit in die Haltung notwendig, ggf. Abfräsen AL in die Haltung aus
									47,81	AL-Anbindung	10 Uhr	AZ	150	70			1057			EI1106NN29	25	300.02.30.1	Fall 4- Kein Anbindung notwendig Im Regefall keine Arbeit in die Haltung notwendig, ggf. Abfräsen AL in die Haltung aus
115	EI1167	EI1164	EI1167	Moosstraße - Eic.	200	AZ	50,05	iF	12,80	AL-Anbindung	01 Uhr	AZ	150	70			1061			EI1167NN70	3	300.02.30.1	Fall 4- Kein Anbindung notwendig Im Regefall keine Arbeit in die Haltung notwendig, ggf. Abfräsen AL in die Haltung aus
116	EI1611	EI0611	EI1611	Ringstraße - Eic.	200	STZ	49,39	iF	35,10	Rad. Muffenversatz an der 1. Muffe Formstück (STZ auf AZ)	09 Uhr	AZ	150	70	Anschlussanbindung			1,00	St	EI1611NN01	9	300.02.10.4	Hutprofil
									35,10	Rad. Muffenversatz an der 1. Muffe Formstück (STZ auf AZ)	09 Uhr	AZ	150	70	Versatz fräsen	(Nur STZ!!)		1,00	St			300.01.10.3	
117	EI0042	EI0031	EI0042	Richard-Strauß-Straße - Eic.	200	Liner	61,43	iF	15,40	AL-Anbindung	03 Uhr	AZ	200	90	Lineranbindung Roboter	nach Liner	1075	1,00	St	EI0042NN14	3	300.02.10.4	Hutprofil
									29,60	AL-Anbindung	03 Uhr	STZ	200	90	Lineranbindung Roboter	nach Liner	1076	1,00	St	EI0042NN15	1	300.02.10.4	Hutprofil
118	EI1166	EI1164	EI1166	Roggensteiner Allee -	250	AZ	35,24	iF	10,30	Inkrustation	09-11 Uhr	AZ	250	-	Untergrundvorbereitung			2,00	h			300.01.10.7	
119	EI0643	EI0677	EI0643	Schilfstraße - Eic.	250	Liner	45,67	iF	14,20	Loch in Liner, Inkrustiert	03-06 Uhr	Liner	250	-	Kurzschlauch			1,00	St			300.03.10.3	
									14,20	Loch in Liner, Inkrustiert	03-06 Uhr	Liner	250		Fräsarbeiten			1,00	h			300.01.10.5	
									30,80	Schadhaft	03 Uhr	Liner	250		besteh. Verpressung fräsen			1,00	St			300.01.10.9	
									30,80	Anschlussanbindung Schadhaft Anschlussanbindung	03 Uhr	Stz	150	90	Lineranbindung Roboter			1,00	St	EI0643NN19	12-20	300.02.10.4	Hutprofil
120	EI0996	EI0840	EI0996	Schulstraße - Eic.	200	AZ	42,79	gF	31,00	Muffenversatz	05 Uhr	AZ	200	-	Innenmanchette			1,00	St			300.04.10.2	
121	EI0244	EI0744	EI0244	Walter-Schleich-Straße - Eic.	200	STZ	70,20	iF	4,70	AL-Anbindung	10 Uhr	STZ	150	70	Lineranbindung Roboter		1111	1,00	St	EI0244NN05	32	300.02.10.4	Hutprofil
122	EI0745	EI1192	EI0745	Walter-Schleich-Straße - Eic.	250	AZ	57,33	iF	30,00	einr. Dichtungsmaterial	02 Uhr				Untergrundvorbereitung		1112 1113	0,50	h	EI0745NN02 EI0745NN04	28 30	300.01.10.7 300.02.30.1 300.02.30.1	Fall 4- Kein Anbindung notwendig Fall 4- Kein Anbindung notwendig
123	EI0860	EI0859	EI0860	Walter-Schleich-Straße - Eic.	200	AZ	51,81	iF	18,20	AL-Anbindung	11 Uhr	AZ	150	90			1114			EI0860NN11	4	300.02.30.1	Fall 4- Kein Anbindung notwendig Im Regefall keine Arbeit in die Haltung notwendig, ggf. Abfräsen AL in die Haltung aus

San Nr	von	Haltungsbez. bis nach GIS	Straße	DN	Mat	Länge	Fliess- richtung	Station	Anschluss/Schaden	Lage	Material	Nennweite DN	Einbinde- winkel [°]	Maßnahme	erst nach Linereinbau in AL? San Nr.	Menge ME	Zuordnung	Haus- nummer	LV-Pos.	Anmerkung
Roboterreparatur Hausanschlussleitungen																				
San Nr	Anschlusshaltung	Leitungsbez.. nach GIS	Straße	DN	Mat	Länge	Fliess- richtung	Station	Anschluss/Schaden	Lage	Material	Nennweite DN	Einbinde- winkel [°]	Maßnahme	erst nach Linereinbau in AL? San Nr.	Menge ME	Zuordnung	Haus- nummer	LV-Pos.	Anmerkung
201	EI1055		EI1055NN64	Frühlingstraße 1- Eic.	150	STZ	8,20	gF	0,20 Infiltration aus Muffe 0,80 Infiltration aus Muffe 0,80 Inkrustation an Muffe	12-12 Uhr	STZ STZ STZ	150 150 150	0 30 30	Kurzschlauch Kurzschlauch Fräsarbeiten		1,00 1,00 1	St St h		300.03.20.2 300.03.20.2 300.01.10.6	PÖ
202	EI0983		EI0983NN02	Kapellenstraße 83 - Eic.	150	AZ	9,80	gF	7,7-9,8 Kies Ablagerung in Leitung	05-07 Uhr	AZ	150	0	Untergrundvorbereitung		1	h		300.01.10.8	RS, offenes Gerinne
203	EI0864		EI0864NN92	Libellenweg - Eic.	150	STZ	9,20	gF	0,60 Infiltration aus Muffe		STZ	150	0	Kurzschlauch		1,00	St		300.03.20.2	
204	EI0719		EI0719NN01	Schubertstraße 3 - Eic.	150	STZ	3,90	gF	0,20 rad. Muffenversatz an Winkel 0,40 rad. Muffenversatz an Winkel 0,20 rad. Muffenversatz an Winkel 0,40 rad. Muffenversatz an Winkel 0,3-1,6 Ablagerung 3,50 Ablagerung	02 Uhr 09 Uhr 02 Uhr 09 Uhr 05-07 Uhr 05-07 Uhr	STZ STZ STZ STZ STZ STZ	200 200 200 200 150 150	30 30 30 30 0 0	Kurzschlauch Versatz fräsen Versatz fräsen Fräsarbeiten Fräsarbeiten		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	St St St h h		300.03.20.2 300.01.10.4 300.01.10.4 300.01.10.6 300.01.10.6	RS, geschl. Rohrdurchführung