Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan: Bamberg: Sanierung ehem. Klosteranlage St. Michael Bamberg - Errichtung einer öffentl. WC Anlage

Dauer: 11.05.2026 - 29.01.2027 (Teilzeitraum)	**Baustelle**	**Bauherr**	**Planerstellung:**	**Datum/Unterschrift/Stempel**
Anzeige: 11.05.2026 - 07.02.2027 (dieses Blatt)	Michaelsberg 10	Bürgerspitalstiftung Bamberg - vertr. durch Stadt Bamberg Immobilienmanagement	Planungsbüro Scheinost	Planungsbüro Scheinost
Datum: 11.06.2026 (Plan-Generierung)	96049 Bamberg	Michaelsberg 10	Schloßbergblick 3	
Plan-Nr: V 1.0		96049 Bamberg	96129 Strullendorf	

Teilzeitraum

Gewerke/Vergaben Gefährdungen/Einrichtungen Maßnahmen/Lösungen	Koordination	Zuständiges Unternehmen	Mitgeltende Unterlagen	Bestimmungen/Bausteine Vorschrift = DGUV Vorschrift, R = DGUV Regel I = DGUV Information, G = DGUV Grundsatz
Baustellenvorbereitung				
Nachbarbebauung		zuständiges Unternehmen	Baustellenordnung	
Gebäudesicherung				Vorschrift 38
Kennzeichnung und Absperrung Gefahrenbereiche				Vorschrift 38, DIN 4123
Kontaminierte Bereiche				
Historische Baugrunduntersuchung: Gefahrstoffe				Vorschrift 38
Erdleitungen (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Datenübertragung)				
Leitungen genau orten				Stadtwerke-Vorschriften; C 472
Leitungen sichern				Stadtwerke-Vorschriften; C 472
Lärm				
Eingeschränkte Arbeitszeiten				A 030
Umgang mit Gefahrstoffen				
Gefahrstoffe ermitteln; Gefahrstoffverzeichnis anlegen				BioStoffV, GefStoffV; A 041
Substitution prüfen				
Betriebsanweisung				GefStoffV, BioStoffV; A 042
Staubfreie Arbeitsverfahren				TRGS 001, GefStoffV, BioStoffV, BImSchG
Baustelleneinrichtung				
Baustellensicherung		Alle am Bau Beteiligten	Baustellenordnung	
Bauzaun				
Türen und Tore				
Herstellen des elektrischen Baustellennetzes				
Strom - vom Netz				VDE 0105, Tl. 1, VDE 0101, VDE 0100; B 171
Ver- und Entsorgung von und mit Wasser				
Wasser - vom Netz				WHG
Abwasser - ins Netz				WHG
Entsorgung von Abfällen				
Entsorgungskonzept				
Allgemeinbeleuchtung der Verkehrswege				
Baustellenfeldbeleuchtung				VDE-Bestimmungen, DIN 5035; A 024
Beleuchtung in Gebäuden				VDE-Bestimmungen, DIN 5035; A 022
Sozialeinrichtungen				
Sanitätsraum				ArbStättV; A 025
Brandschutz				
Brandschutzkonzept				A 021
Abbrucharbeiten				
Bauzustände		ECOMAX Bau GmbH	Baustellenordnung	
Schriftliche Abbruchanweisung				Merkheft; C 301
Sicherungsmaßnahmen bei Arbeitsunterbrechung				Merkheft
Gefahrenbereiche				
Absperren				Merkheft
Abschalten der Versorgungsleitungen				Merkheft
Baumaschinen und Baugeräte				
Standsicherheit				B 181
Beachtung der Reichhöhe				C 302
Hochgelegene Arbeitsplätze: Abbruchprojekt				
Seitenschutz, Umwehrungen				DIN EN 12811, DIN 4422, DIN 4420; B 100
Seitenschutz an Wandöffnungen				DIN EN 12811; B 100
Dachfanggerüst				DIN EN 12811; B 121
Anseilschutz (Anschlagpunkte)				DIN EN 12811; E 601
Fahrgerüste				DIN EN 12811, DIN 4422; B 112
Abdeckungen				B 100
Hochgelegene Arbeitsplätze: Arbeitsgerüst				
Beplanung der Gerüste				DIN EN 12811
Seitenschutz				DIN EN 12811; B 100
Hochgelegene Arbeitsplätze: Nicht begehbare Bauteile				
Anseilschutz (Anschlagpunkte)				DIN EN 12811; E 601
Brennschneidearbeiten				
Belüftung				GefStoffV, R 100-500 Kap. 2.26; C 423, C 424
Trennung von Arbeitsbereichen				R 100-500 Kap. 2.26, GefStoffV
Abbrucharbeiten in engen Räumen				
Erlaubnisschein				Vorschrift 6; C 411
Betriebsanweisung				C 411
Belüftungsanlage				C 411
Arbeitszeitbegrenzung				Vorschrift 6
Fundamentarbeiten				
Schalungs-, Bewehrungs- und Betonierarbeiten		zuständiges Unternehmen	Baustellenordnung	
Anschlagpunkte für Bewehrungskörbe				DIN 1045
Zusätzliche Baustellenvorbereitung: Umgang mit Gefahrstoffen				
Alkaliarme Zemente und Betonzusatzmittel				BioStoffV, GefStoffV
Biologisch abbaubare Schalöle				BioStoffV, GefStoffV
Einsatz von Baumaschinen und Baugeräten				
Tragfähigkeit				9. ProdSV, BetrSichV, DIN EN ISO 12100-1/2
Reichweite				9. ProdSV, BetrSichV, DIN EN ISO 12100-1/2
Erdbau				
Herstellen von Baugrubenwänden		zuständiges Unternehmen	Baustellenordnung	
Baugrubenwand, senkrecht				DIN 4124, Vorschrift 38
Böschung				DIN 4124, Vorschrift 38; C 469
Herstellen von Grabenwänden				
Grabenwand, senkrecht				C 469
Böschung				C 469
Unterirdische Anlagen und kreuzende Leitungen				
Lagesicherung				
Verkehrswege an Baugruben und Gräben				
Lastfreie Schutzstreifen				A 067
Grabenübergänge				
Sichteinschränkung an Baumaschinen				
Rückraumüberwachung				DIN EN 500, DIN EN 474-1; B 181
Einweiser				DIN EN 500, DIN EN 474-1; A 067
Absperrung				
Einsatz von Baumaschinen und Baugeräten				
Betriebsanweisung				DIN EN 500, DIN EN 474-1, BetrSichV
Anschlagpunkte an Lasten				DIN EN 500, BetrSichV, DIN EN 474-1
Naturwerksteinarbeiten				
Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege: Bauobjekt		zuständiges Unternehmen	Baustellenordnung	
Seitenschutz, Umwehrungen				DIN EN 12811; B 100
Seitenschutz in Treppenhäusern				DIN EN 12811; B 100
Seitenschutz an Wandöffnungen				DIN EN 12811; B 100
Hochgelegene Arbeitsplätze: Arbeitsgerüst				
Seitenschutz				
Malerarbeiten/ Putzarbeiten				
Hochgelegene Arbeitsplätze: Arbeitsgerüst		zuständiges Unternehmen	Baustellenordnung	
Arbeitsgerüst (als Standgerüst)				B 113
Seitenschutz				DIN EN 12811-1; B 113
Zusätzlicher Seitenschutz				B 113
Zusätzliche Baustellenvorbereitung: Umgang mit Gefahrstoffen				
Erlaubnisschein				GefStoffV
Betriebsanweisung				A 042
Trockenbau				
Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege: Bauobjekt		zuständiges Unternehmen	Baustellenordnung	
Seitenschutz, Umwehrungen				DIN EN 12811; B 100
Seitenschutz in Treppenhäusern				DIN EN 12811; B 100
Seitenschutz an Wandöffnungen				DIN EN 12811; B 100
Abdeckungen				DIN EN 12811; B 100
Fahrgerüste/fahrbare Arbeitsbühnen				DIN 4422; B 112
Hubarbeitsbühnen				DIN 4422; B 212
Hochgelegene Arbeitsplätze: Arbeitsgerüst				
Seitenschutz				DIN EN 12811
Zusätzliche Baustellenvorbereitung: Dämmmaterial - Mineralwolle				
Betriebsanweisung				C 319
Staubsauger Kategorie C				C 319
HLS				
Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege: Bauobjekt		zuständiges Unternehmen	Baustellenordnung	
Seitenschutz, Umwehrungen				DIN EN 12811; B 100
Seitenschutz in Treppenhäusern				DIN EN 12811; B 100
Seitenschutz an Wandöffnungen				DIN EN 12811; B 100
Abdeckungen				DIN EN 12811; B 100
Anseilschutz mit Anschlagpunkten				DIN EN 12811; E 601
Fahrgerüste/fahrbare Arbeitsbühnen				DIN EN 12811; B 112
Hubarbeitsbühnen				DIN 4422; B 212
Hochgelegene Arbeitsplätze: Zugänge				
Seitenschutz, Umwehrungen				DIN EN 12811; B 100
Hoch- und tiefgelegene Arbeitsplätze: Schächte (vertikal)				
Seitenschutz, Umwehrungen				DIN 4420, DIN EN 12811; B 100
Schweißen				
Betriebsanweisung				VDE-Bestimmungen, GefStoffV
Belüftung				VDE-Bestimmungen, GefStoffV; C 423, C 424
Absaugung				C 423, C 424
Brand- und Explosionsschutz				VDE-Bestimmungen; A 021, C 423, C 424
Brennschneidearbeiten				
Belüftung				R 100-500 Kap. 2.26, GefStoffV
Trennung von Arbeitsbereichen				GefStoffV, R 100-500 Kap. 2.26
Estricharbeiten				
Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege: Bauobjekt		zuständiges Unternehmen	Baustellenordnung	
Seitenschutz, Umwehrungen				DIN EN 12811; B 100
Seitenschutz in Treppenhäusern				DIN EN 12811; B 100
Zusätzliche Baustellenvorbereitung: Dämmmaterial - Mineralwolle				
Betriebsanweisung				C 319
Staubsauger Kategorie C				C 319
Tischlerarbeiten (Innentüren, Tore, Türen)				
Zusätzliche Baustellenvorbereitung: Dämmmaterial - Mineralwolle		zuständiges Unternehmen	Baustellenordnung	
Betriebsanweisung				C 319
Staubsauger Kategorie C				TRGS 001; C 319
Fliesenarbeiten				
Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege: Bauobjekt		zuständiges Unternehmen	Baustellenordnung	
Seitenschutz, Umwehrungen				DIN EN 12811; B 100
Seitenschutz in Treppenhäusern				DIN EN 12811; B 100
Seitenschutz an Wandöffnungen				DIN EN 12811; B 100
Hochgelegene Arbeitsplätze: Arbeitsgerüst				
Seitenschutz				
Montagearbeiten (WC Trennwände)				
Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege: Bauobjekt			Baustellenordnung	
Fahrgerüste/fahrbare Arbeitsbühnen				DIN 4422; B 112
Hubarbeitsbühnen				DIN 4422; B 212
Montagearbeiten (WC Trennwände)				
Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege: Bauobjekt			Baustellenordnung	
Fahrgerüste/fahrbare Arbeitsbühnen				DIN 4422; B 112
Hubarbeitsbühnen				DIN 4422; B 212
Schlosserarbeiten				
Montage Fertigteile		zuständiges Unternehmen	Baustellenordnung	
Schriftliche Montageanweisung				DIN 4420; C 361
Standsicherheit Kraneinsatz				Vorschrift 52, R 100-500 Kap. 2.8
Absperrung				Vorschrift 38, Vorschrift 52
Hochgelegene Arbeitsplätze: Bauobjekt				
Seitenschutz, Umwehrungen				DIN 4420, DIN EN 12811; B 100
Fahrgerüst				DIN 4422; B 112
Auffangnetz				DIN 4420, DIN 4422, R 101-011; B 102
Anseilschutz mit Anschlagpunkten				DIN EN 12811; E 601
Hochgelegene Arbeitsplätze: Arbeitsgerüst				
Seitenschutz				DIN EN 12811, DIN 4420; B 100
Einsatz von Baumaschinen und Baugeräten				
Tragfähigkeit				9. ProdSV, BetrSichV, DIN EN ISO 12100-1/2
Reichweite				9. ProdSV, BetrSichV, DIN EN ISO 12100-1/2
Gemeinsam genutzte Sicherheitsein- richtungen				
Absperrung				
Seitenschutz, Umwehrung				
Seitenschutz an Wandöffnungen				
Anseilschutz (Anschlagpunkte)				
Fahrgerüst				
Abdeckung				
Belüftungsanlage				
Seitenschutz in Treppenhäusern				
Hubarbeitsbühne				
Staubsauger, Kategorie C				

Bauvorhaben: Bamberg - Sanierung der ehem. Klosteranlage St. Michael Bamberg - Errichtung einer neuen öffentlichen WC-Anlage

BAUHERR:

Bürgerspitalstiftung
Bamberg -
vertr. durch Stadt Bamberg
Immobilienmanagement
Michaelsberg 10
96047 Bamberg

PROJEKTANSCHRIFT:

Klosteranlage St. Michael
Michaelsberg 10
96049 Bamberg

SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZKOORDINATION:

Planungsbüro Scheinost
Schloßbergblick 3
96129 Strullendorf
Tel.: 09505 / 805 99 66
Bearbeiter:
Stefan Scheinost
Mobil: 0151 / 174 320 50

Planungsbüro Scheinost



