
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Gewerk
1	**Grundlagenermittlung (Lph 1)**				
3	**Entwurfsplanung (Lph 3)**	**105 Tage**	**Mon 10.02.25**	**Mon 07.07.25**	
22	**Genehmigungsplanung (Lph 4)**	**84 Tage**	**Die 08.07.25**	**Fre 31.10.25**	
26	**Ausführungsplanung (Lph 5) / Planung und Prüfung**	**511 Tage**	**Mit 23.07.25**	**Don 19.08.27**	
27	Ausführungsplanung Vorabmaßnahme	10 Tage	Mit 23.07.25	Mit 06.08.25	
28	Planstand Ausführungspläne ARCH 1:50 EG	0 Tage	Die 12.08.25	Die 12.08.25	
29	Ausführungsplanung Spezialtiefb./ Erdarbeiten / Baumeister / Aufzug	74 Tage	Don 31.07.25	Die 11.11.25	
30	**Beginn LV Paket I**	**0 Tage**	**Fre 26.09.25**	**Fre 26.09.25**	
31	Ausführungsplanung Blitzschutz	15 Tage	Fre 05.09.25	Fre 26.09.25	
32	finale Koordinierung SD-Planung Betonbauteile	2 Wochen	Mit 29.10.25	Die 11.11.25	
33	Baumeister Ausführungspläne inkl. Durchbrüche (an Statik)	3 Wochen	Mit 12.11.25	Mit 03.12.25	
34	Erstellen Schal- und Bewehrungspläne	8 Wochen	Mit 03.12.25	Mit 11.02.26	
35	Betonbau Prüfung Schal- und Bewehrungspläne	8 Wochen	Mit 11.02.26	Mit 08.04.26	
36	*Rohbau Werk-, Schal- und Bewehrungspläne an Baustelle*	0 Tage	Mit 22.04.26	Mit 22.04.26	
37	Ausführungsplanung RSV-Säulen (AN)	4 Wochen	Mon 09.02.26	Mon 09.03.26	Baumeister
38	ASP RSV-Säulen prüfen und gleichstellen	4 Wochen	Mon 09.03.26	Mon 06.04.26	
39	Ausführungsplanung Holzbau	150 Tage	Die 02.09.25	Mon 13.04.26	
40	Bemusterung druch AN HB	1 Tag	Fre 15.05.26	Fre 15.05.26	Holzbau
41	Werk- und Montageplanung Holzbauer (AN) Montageabschnitt 1	5 Wochen	Die 14.04.26	Mon 18.05.26	Holzbau
42	Werk- und Montageplanung Holzbauer (AN) Montageabschnitt 2	5 Wochen	Die 19.05.26	Mon 22.06.26	Holzbau
43	W+P Holzbau prüfen und gleichstellen Montageabschnitt 1	3 Wochen	Die 26.05.26	Mon 15.06.26	
44	W+P Holzbau prüfen und gleichstellen Montageabschnitt 2	3 Wochen	Die 23.06.26	Mon 13.07.26	
45	Bauvorbereitungen (Abbund, Vormontage) AN Montageabschnitt 1	5 Wochen	Die 23.06.26	Mon 27.07.26	Holzbau
46	Bauvorbereitungen (Abbund, Vormontage) AN Montageabschnitt 2	5 Wochen	Die 28.07.26	Mon 07.09.26	Holzbau
47	Gefälleplanung Flachdach	2 Tage	Mit 30.09.26	Fre 02.10.26	Dachdecker
48	W+M PR-Fassade, WF	2 Wochen	Don 10.09.26	Don 24.09.26	Metall-Verglasung
49	W+M Schlosser	4 Wochen	Fre 29.01.27	Fre 26.02.27	Schlosser
50	W+M Festeinbauten	3 Wochen	Don 03.06.27	Don 24.06.27	Festeinbauten
51	W+M Innentüren	4 Wochen	Fre 19.03.27	Fre 16.04.27	Innentüren
52	W+M Küchen	3 Wochen	Don 20.05.27	Don 10.06.27	Küchen
53	W+M WC-Trennwände	5 Tage	Don 01.07.27	Don 08.07.27	WC-Trennwände
54	W+M Beschilderung	5 Tage	Don 05.08.27	Don 19.08.27	Beschilderung
55	Bemusterung lose Möbel	5 Tage	Mit 28.07.27	Mit 04.08.27	lose Möbel
56	**Ausführungsplanung HLS_ELT**	**274 Tage**	**Die 07.10.25**	**Mon 16.11.26**	
57	Vorabzug Werkpläne HLS/E alle Grundrisse	0 Tage	Die 07.10.25	Die 07.10.25	
58	Grundleitungsplan	0 Tage	Don 09.10.25	Don 09.10.25	
59	SD-Plan Betonbauteile final	0 Tage	Mit 29.10.25	Mit 29.10.25	
60	SD-Plan Holzbauteile final	0 Tage	Die 31.03.26	Die 31.03.26	
61	Vorabzug Ausführungsplanung Ausbau	0 Tage	Mon 25.05.26	Mon 25.05.26	
62	Ausführungsplanung Ausbau	0 Tage	Mon 16.11.26	Mon 16.11.26	
63	**Vorbereitung der Vergabe (Lph 6)**	**352 Tage**	**Mit 06.08.25**	**Don 14.01.27**	
76	**Mitwirken bei der Vergabe (Lph 7)**	**393 Tage**	**Die 19.08.25**	**Don 25.03.27**	
87	**Objektüberwachung (Lph 8)**	**363,5 Tage**	**Mon 20.04.26**	**Mit 06.10.27**	
88	RW-Kanal Verlegung	15 Tage	Mon 10.11.25	Fre 28.11.25	
89	**Spezialtiefbau, Erdarbeiten, Baumeister, Blitzschutz**	**92 Tage**	**Mon 20.04.26**	**Die 01.09.26**	
90	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 20.04.26	Fre 24.04.26	Bauzaun, Baumeister, Baustrom
91	Erdarbeiten Vorbereitung Spezialtiefbau	1 Woche	Mon 27.04.26	Fre 01.05.26	Baumeister
92	Spezialtiefbau	4 Wochen	Mon 04.05.26	Fre 29.05.26	Baumeister
93	Erdarbeiten Planum	1 Woche	Mon 01.06.26	Fre 05.06.26	Baumeister
94	Verlegung Ringerder	2 Tage	Mon 08.06.26	Die 09.06.26	Blitzschutz
95	Grundleitungen	1 Woche	Mit 10.06.26	Die 16.06.26	Baumeister
96	Frostschürzen/Bodenplatten/ Teil-UG	25 Tage	Mit 17.06.26	Die 21.07.26	Baumeister, Blitzschutz
97	TH und Aufzugsschacht	20 Tage	Mit 22.07.26	Die 25.08.26	Baumeister, Blitzschutz
98	Restarbeiten Rohbau, Hinterfüllug	5 Tage	Mit 26.08.26	Die 01.09.26	Baumeister
99	**Holzbau, Fassade, Dach, Blitzschutz, Gerüst**	**131 Tage**	**Mit 02.09.26**	**Mit 17.03.27**	
100	Sitzungssaal Wände, inkl. Abdichtung Kapillarfeuchte unter Wänden	10 Tage	Mit 02.09.26	Die 15.09.26	Holzbau, Gerüst
101	Sitzungssaal Dach	8 Tage	Mit 16.09.26	Fre 25.09.26	Holzbau
102	Dachbelag Sitzungssaal	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26	Holzbau
103	PV-Anlage, Fangeinrichtung Blitzschutz Sitzungssaal	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26	PV, Blitzschutz
104	EG Verwaltung, inkl. Abdichtung Kapillarfeuchte unter Wänden	22 Tage	Mon 05.10.26	Die 03.11.26	Holzbau, Gerüst
105	Foyer Decke	3 Tage	Mit 04.11.26	Fre 06.11.26	Holzbau, Gerüst
106	Dachabdichtung Foyer, Entwässerung, Verblechung	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26	Dachdecker
107	OG Verwaltung	21 Tage	Mon 09.11.26	Mon 07.12.26	Holzbau, Gerüst
108	PR-Fassade, WF	8 Tage	Don 17.12.26	Mon 11.01.27	Metall-Verglasung
109	Abdichtung PR-Fassade	5 Tage	Fre 15.01.27	Don 21.01.27	Dachdecker
110	DG + Dach Verwaltung	14 Tage	Die 08.12.26	Fre 08.01.27	Holzbau, Gerüst
111	Dachbeläge Verwaltung, inkl. Entwässerung, Verwaltung	15 Tage	Mon 11.01.27	Fre 29.01.27	Holzbau
112	Dachinstallationen Steildach TGA / PV / Blitzschutz Dach Verwaltung	12 Tage	Mon 01.02.27	Die 16.02.27	Holzbau, PV, Blitzschutz
113	Gerüstabbau	8 Tage	Mit 17.02.27	Fre 26.02.27	Gerüst
114	Abdichtung, Sockeldämmung	7 Tage	Mon 01.03.27	Die 09.03.27	Baumeister
115	Sockelbekleidung	4 Tage	Mit 10.03.27	Mon 15.03.27	Holzbau
116	Kanalbau RW - Abstimmung LA	13 Tage	Mon 01.03.27	Mit 17.03.27	Kanal
117	**TGA, Ausbau (Paket III - VI ohne Außenanlagen)**	**203 Tage**	**Mon 25.01.27**	**Mit 10.11.27**	
118	**TGA Rohrinstallation, Trockenbauwände, Dachinstallation, Gerüstabbau**	**57 Tage**	**Mon 25.01.27**	**Die 13.04.27**	
119	TB-Wände einseitig, inkl. Abdichtung Kapillarfeuchte unter Wände	20 Tage	Mon 25.01.27	Fre 19.02.27	Trockenbau
120	TGA Rohrinstallation EG, OG, DG	45 Tage	Mon 01.02.27	Fre 02.04.27	HLSE
121	Aufzugsanlage	14 Tage	Mon 01.02.27	Don 18.02.27	Aufzug
122	TB-Wände beidseitig	15 Tage	Mit 24.03.27	Die 13.04.27	Trockenbau
123	**Estrich, Heizleitungen, Abhangdecken, Wandfliesen**	**72 Tage**	**Mit 14.04.27**	**Don 22.07.27**	
124	Abdichtung Kapillarfeuchtigkeit EG	7 Tage	Mit 14.04.27	Don 22.04.27	Estrich
125	Ausgleichs- und Trittschalldämmung	10 Tage	Fre 23.04.27	Don 06.05.27	Estrich
126	Fußbodenheizung	15 Tage	Die 27.04.27	Mon 17.05.27	H
127	Schlosser - Vormontage	8 Tage	Fre 23.04.27	Die 04.05.27	Schlosser
128	Estricheinbau	11 Tage	Don 13.05.27	Don 27.05.27	Estrich
129	Estrichtrockung	45 Tage	Fre 21.05.27	Don 22.07.27	Estrich
130	Abhangdecken	15 Tage	Fre 28.05.27	Don 17.06.27	Trockenbau
131	Maler Spachtelarbeiten	5 Tage	Fre 28.05.27	Don 03.06.27	Maler
132	Einbau Türzargen (ggf. TB) , Laibungen Aufzug	10 Tage	Fre 09.07.27	Don 22.07.27	Innentüren, Aufzug
133	Wandfliesen	20 Tage	Fre 25.06.27	Don 22.07.27	Fliesen
134	**Bodenfliesen, Maler, Schlosser, Bodenbeläge, Aufzug, TGA Fertiginstallation**	**74 Tage**	**Fre 23.07.27**	**Mit 10.11.27**	
135	Bodenbeläge, Fliesen, Malerarbeiten	25 Tage	Fre 23.07.27	Don 02.09.27	Bodenleger, Fliesen, Maler
136	Abbau Gerüst Absetzplattform	1 Tag	Don 02.09.27	Don 02.09.27	Gerüst
137	Schlosser	10 Tage	Fre 23.07.27	Don 05.08.27	Schlosser
138	Holzbekleidung Foyer	4 Tage	Mit 15.09.27	Mon 20.09.27	Holzbau
139	Anschluss und Inbetriebnahme RWA / Türantrieb	2 Tage	Fre 01.10.27	Mon 04.10.27	Holzbau / Metall-Verglasung
140	TGA Fertiginstallation	22 Tage	Die 31.08.27	Mit 29.09.27	HLSE
141	TGA Inbetriebnahme	10 Tage	Don 30.09.27	Mit 13.10.27	HLSE, Aufzug
142	Abnahmen, techn. Einweisungen, Mängelbeseitigung	20 Tage	Don 14.10.27	Mit 10.11.27	HLSE
143	Schreiner, Beschilderung, WC-Trennwände, Küchen, Türblätter	15 Tage	Don 09.09.27	Mit 29.09.27	Festeinbauten, Küche, WC-Trennwände, Beschilderung, Innentüren
144	Maler Restarbeiten	7 Tage	Don 30.09.27	Fre 08.10.27	Maler
145	Endreinigung	7 Tage	Mon 11.10.27	Die 19.10.27	Geb.Reinigung
146	lose Möblierung	4 Tage	Mit 20.10.27	Mon 25.10.27	lose Möbel
147	Außenanlagen inkl. Dachbegrünung	7 Monate	Die 06.04.27	Mon 25.10.27	LA
148	Baustelleneinrichtung entfernen	5 Tage	Don 04.11.27	Mit 10.11.27	Bauzaun, Baumeister
149	Fassade Pfarrheim	5 Tage	Die 31.08.27	Mon 06.09.27	Putz



Index: B