Nr.	Vorgang	Gewerk	Beginn gepl	Ende gepl	Dauer
001	**Projekte/Leistungsphasen**				
002	**420-MWGS**		**03.08.26**	**11.09.28**	**543,00 T**
003	**Abbrucharbeiten**		**31.08.26**	**01.09.26**	**2,00 T**
004	Abbruch, Freimachen	Abbrucharbeiten	31.08.26	01.09.26	2,00 T
005	**Sommerferien**		**03.08.26**	**14.09.26**	**31,00 T**
006	**Baubeginn Neubau**		**14.09.26**	**14.09.26**	**0,00 T**
007	**Rohbau**		**14.09.26**	**03.12.27**	**315,00 T**
008	Baumeister		14.09.26	13.08.27	236,00 T
009	Baustelleneinrichtung	Baumeister	14.09.26	18.09.26	5,00 T
010	Aushub, Beprobung, Entsorgung	Baumeister	21.09.26	02.10.26	10,00 T
011	Frostschürzen	Baumeister	05.10.26	30.10.26	20,00 T
012	Bodenplatte inkl. Grundleitungen	Baumeister	19.10.26	13.11.26	20,00 T
013	Aufkantungen Bodenplatte	Baumeister	16.11.26	27.11.26	10,00 T
014	Stützenfundamente	Baumeister	16.11.26	27.11.26	10,00 T
015	Technikkern EG	Baumeister	16.11.26	02.12.26	13,00 T
016	Technikkern OG	Baumeister	03.12.26	18.12.26	12,00 T
017	Abdichtung, Perimeterdämmung Frostschürze	Baumeister	23.11.26	04.12.26	10,00 T
018	Abdichtung Bodenplatte	Baumeister	30.11.26	11.12.26	10,00 T
019	Verfüllen Frostschürzen, Stützenfundamente	Baumeister	07.12.26	11.12.26	5,00 T
020	Entwässerungsleitungen außen	Baumeister	08.02.27	26.02.27	15,00 T
021	Entwässerung, Rigole West	Baumeister	08.02.27	19.02.27	10,00 T
022	Entwässerung, Rigole Ost	Baumeister	09.08.27	13.08.27	5,00 T
023	Holzkonstruktion/Schlosser		07.12.26	03.12.27	255,00 T
024	Werkstattplanung/Prüfung	Zimmerer/Arch./Statik	07.12.26	05.03.27	61,00 T
025	Prüfstatik	Statik/Prüfstatik	15.02.27	02.04.27	35,00 T
026	Fertigung	Zimmerer	15.03.27	21.05.27	50,00 T
027	Fassadengerüst	Zimmerer	19.04.27	24.09.27	115,00 T
028	Innengerüst Aula	Zimmerer	26.04.27	03.12.27	159,00 T
029	Wände EG	Zimmerer	19.04.27	30.04.27	10,00 T
030	Decke EG	Zimmerer	03.05.27	14.05.27	10,00 T
031	Wände OG	Zimmerer	17.05.27	28.05.27	10,00 T
032	Decke OG	Zimmerer	31.05.27	04.06.27	5,00 T
033	Wände DG	Zimmerer	07.06.27	11.06.27	5,00 T
034	Dach	Zimmerer	14.06.27	09.07.27	20,00 T
035	Umbau Fassadengerüst	Zimmerer	12.07.27	16.07.27	5,00 T
036	Balkonkonstrukton, Dachüberstand	Zimmerer	19.07.27	06.08.27	15,00 T
037	Außentreppen	Schlosser	11.10.27	22.10.27	10,00 T
038	**Außenhülle**		**15.03.27**	**08.10.27**	**150,00 T**
039	Oberlicht Aula		26.04.27	30.07.27	70,00 T
040	Werkstattplanung/Prüfung	Metallbau/Arch.	26.04.27	28.05.27	25,00 T
041	Fertigung	Metallbau	31.05.27	25.06.27	20,00 T
042	Montage Oberlicht	Metallbau	28.06.27	09.07.27	10,00 T
043	Sonnenschutz- Oberlicht	Metallbau/Sonnensc...	26.07.27	30.07.27	5,00 T
044	Fenster u. Außentüren		15.03.27	06.08.27	105,00 T
045	Werkstattplanung/Prüfung	Fenster/Arch	15.03.27	14.05.27	45,00 T
046	Fertigung	Fenster	15.05.27	25.06.27	30,00 T
047	Montage Fensterstöcke Nord, West, Ost	Fenster	28.06.27	09.07.27	10,00 T
048	Montage Fenster inkl. Verglasung Süd	Fenster	19.07.27	23.07.27	5,00 T
049	Montage Fensterflügel und Verglasung Nord, West, Ost	Fenster	26.07.27	06.08.27	10,00 T
050	Eingangselement	Metallbau	09.08.27	13.08.27	5,00 T
051	Spenglerarbeiten-Blechdeckung	Spengler	09.08.27	17.09.27	30,00 T
052	Demontage Kran	Zimmerer	09.08.27	09.08.27	0,00 T
053	Gebäude dicht		17.09.27	17.09.27	0,00 T
054	Zimmerarbeiten-Fassadenbekleidung	Zimmerer	09.08.27	01.10.27	40,00 T
055	Stahlnetz Balkon	Schlossser	20.09.27	01.10.27	10,00 T
056	Sonnenschutz- Fassade	Fenster/Sonnenschutz	23.08.27	03.09.27	10,00 T
057	Demontage Fassadengerüst	Zimmerer	04.10.27	08.10.27	5,00 T
058	**Innenausbau**		**26.04.27**	**11.09.28**	**357,00 T**
059	Dachgeschoss Innenausbau		02.11.27	14.07.28	181,00 T
060	Wand- u. Deckenanstriche Technikräume	Maler	02.11.27	05.11.27	4,00 T
061	Rohinstallation Elektro (Technikräume)	Elektro	08.11.27	28.01.28	58,00 T
062	Rohinstallation Lüftung (Technikräume)	Lüftung	08.11.27	28.01.28	58,00 T
063	Rohinstallation Heizung (Technikräume)	Heizung	08.11.27	28.01.28	58,00 T
064	Rohinstallation Sanitär (Technikräume)	Sanitär	08.11.27	28.01.28	58,00 T
065	Stahlzargen	Schreiner/Innentüren	26.06.28	30.06.28	5,00 T
066	Türblätter	Schreiner/Innentüren	03.07.28	07.07.28	5,00 T
067	Schließanlage	Schließanlage	03.07.28	07.07.28	5,00 T
068	Türschilder	Schilder/Beschriftung	03.07.28	07.07.28	5,00 T
069	Baureinigung	Baureinigung	10.07.28	14.07.28	5,00 T
070	1. Obergeschoss Innenausbau		26.04.27	14.07.28	316,00 T
071	1. Innengerüst Aula	Zimmerer	26.04.27	03.12.27	159,00 T
072	Anstrich Sichtbetondecken Technikräume	Maler	27.09.27	01.10.27	5,00 T
073	Rohinstallation Elektro Dachschräge	Elektro	27.09.27	22.10.27	20,00 T
074	Vorsatzschale/Wände, Ständer/einseitig, Beginn in Technikräumen	Trockenbau	25.10.27	19.11.27	19,00 T
075	Vormauerung Technikkern	Baumeister	22.11.27	10.12.27	15,00 T
076	Rohinstallation Sanitär	Sanitär	22.11.27	17.12.27	20,00 T
077	Rohinstallation Lüftung	Lüftung	22.11.27	17.12.27	20,00 T
078	Rohinstallation Elektro, Wände und Boden	Elektro	22.11.27	17.12.27	20,00 T
079	Rohinstallation Heizung	Heizung	22.11.27	03.12.27	10,00 T
080	Aufzug	Aufzug	06.12.27	17.12.27	10,00 T
081	Schlitze u. Durchbrüche schließen	Baumeister	10.01.28	21.01.28	10,00 T
082	Vorsatzschalen/Wände schließen	Trockenbau	17.01.28	04.02.28	15,00 T
083	Schüttung Fußboden	Estrich	07.02.28	18.02.28	10,00 T
084	FB-Heizung	Heizung	21.02.28	03.03.28	10,00 T
085	Estrich	Estrich	06.03.28	17.03.28	10,00 T
086	Funktionsheizen	Heizung	20.03.28	07.04.28	15,00 T
087	2. Innengerüst Aula	Zimmerer	03.04.28	26.05.28	39,00 T
088	Deckenstirnflächen Luftraum	Schreiner/Trockenba...	10.04.28	19.05.28	29,00 T
089	Fertiginstallation Lüftung Luftraum	Lüftung	17.04.28	28.04.28	10,00 T
090	Abgehängte Decken	Trockenbau	03.04.28	21.04.28	15,00 T
091	Wand- u. Deckenanstriche	Maler	17.04.28	05.05.28	14,00 T
092	Wand- u. Bodenfliesen	Fliesen	02.05.28	02.06.28	24,00 T
093	WC-Trennwände	WC-Trennwände	22.05.28	26.05.28	5,00 T
094	Geländer Galerie	Schlosser	15.05.28	26.05.28	10,00 T
095	Direktbeplankungen Holz	Trockenbau	08.05.28	26.05.28	15,00 T
096	Akustikwandbekleidung Holz	Schreiner/Innenausb...	15.05.28	26.05.28	10,00 T
097	Linoleumbelag	Bodenbelag	15.05.28	09.06.28	20,00 T
098	Hochkantlamellenparket	Bodenbelag	29.05.28	09.06.28	10,00 T
099	Fertiginstallation Sanitär	Sanitär	05.06.28	23.06.28	15,00 T
100	Fertiginstallaton Elektro	Elektro	05.06.28	23.06.28	15,00 T
101	Fertiginstallation Lüftung	Lüftung	05.06.28	23.06.28	15,00 T
102	Fertiginstallation Heizung	Heizung	05.06.28	09.06.28	5,00 T
103	Hohlraumboden	Hohlraumboden	19.06.28	23.06.28	5,00 T
104	BS-Holz-Rahmentüren	Fenster/Innentüren	12.06.28	16.06.28	5,00 T
105	Schreiner-Innenausbau	Schreiner/Innenausb...	12.06.28	23.06.28	10,00 T
106	Stahlzargen	Schreiner/Innentüren	26.06.28	30.06.28	5,00 T
107	Türblätter	Schreiner/Innentüren	03.07.28	07.07.28	5,00 T
108	Lose Möbel	Lose Möbel	03.07.28	07.07.28	5,00 T
109	Schließanlage	Schließanlage	03.07.28	07.07.28	5,00 T
110	Türschilder	Schilder/Beschriftung	03.07.28	07.07.28	5,00 T
111	Vorhänge	Vorhänge	03.07.28	07.07.28	5,00 T
112	Baureinigung	Baureinigung	10.07.28	14.07.28	5,00 T
113	Erdgeschoss Innenausbau		26.04.27	28.07.28	326,00 T
114	1. Innengerüst Aula	Zimmerer	26.04.27	03.12.27	159,00 T
115	Anstrich Sichtbetondecken Technikräume	Maler	20.09.27	24.09.27	5,00 T
116	Vorsatzschale/Wände, Ständer/einseitig, Beginn in Technikräumen	Trockenbau	20.09.27	07.10.27	14,00 T
117	Vormauerung Technikkern	Baumeister	04.10.27	22.10.27	15,00 T
118	Rohinstallation Sanitär	Sanitär	04.10.27	29.10.27	20,00 T
119	Rohinstallation Lüftung	Lüftung	04.10.27	29.10.27	20,00 T
120	Rohinstallation Elektro, Wände und Boden	Elektro	04.10.27	29.10.27	20,00 T
121	Rohinstallation Heizung	Heizung	19.10.27	29.10.27	9,00 T
122	Schlitze u. Durchbrüche schließen	Baumeister	02.11.27	12.11.27	9,00 T
123	Vorsatzschalen/Wände schließen	Trockenbau	15.11.27	03.12.27	15,00 T
124	Aufzug	Aufzug	06.12.27	17.12.27	10,00 T
125	Innentreppe Aula	Schlosser	06.12.27	17.12.27	10,00 T
126	Schüttung Fußboden	Estrich	10.01.28	21.01.28	10,00 T
127	FB-Heizung	Heizung	24.01.28	04.02.28	10,00 T
128	Estrich	Estrich	07.02.28	18.02.28	10,00 T
129	Funktionsheizen	Heizung	21.02.28	10.03.28	15,00 T
130	2. Innengerüst Aula	Zimmerer	03.04.28	26.05.28	39,00 T
131	Deckenstirnflächen Luftraum	Schreiner/Trockenba...	10.04.28	19.05.28	29,00 T
132	Fertiginstallation Lüftung Luftraum	Lüftung	24.04.28	28.04.28	5,00 T
133	Abgehängte Decken	Trockenbau	13.03.28	24.03.28	10,00 T
134	Wand- u. Deckenanstriche	Maler	27.03.28	14.04.28	15,00 T
135	Wand- u. Bodenfliesen	Fliesen	17.04.28	12.05.28	19,00 T
136	WC-Trennwände	WC-Trennwände	08.05.28	12.05.28	5,00 T
137	Direktbeplankungen Holz	Trockenbau	17.04.28	05.05.28	14,00 T
138	Akustikwandbekleidung Holz	Schreiner/Innenausb...	24.04.28	05.05.28	9,00 T
139	Linoleumbelag	Bodenbelag	02.05.28	19.05.28	14,00 T
140	Fertiginstallation Sanitär	Sanitär	15.05.28	02.06.28	15,00 T
141	Fertiginstallaton Elektro	Elektro	15.05.28	02.06.28	15,00 T
142	Fertiginstallation Lüftung	Lüftung	15.05.28	02.06.28	15,00 T
143	Fertiginstallation Heizung	Heizung	29.05.28	02.06.28	5,00 T
144	Hohlraumboden	Hohlraumboden	29.05.28	02.06.28	5,00 T
145	Bodenfliesen Aula	Fliesen	05.06.28	23.06.28	15,00 T
146	BS-Holz-Rahmentüren	Fenster/Innentüren	26.06.28	30.06.28	5,00 T
147	Schreiner-Innenausbau	Schreiner/Innenausb...	26.06.28	14.07.28	15,00 T
148	Stahlzargen	Schreiner/Innentüren	10.07.28	14.07.28	5,00 T
149	Türblätter	Schreiner/Innentüren	17.07.28	21.07.28	5,00 T
150	Lose Möbel	Lose Möbel	17.07.28	21.07.28	5,00 T
151	Schließanlage	Schließanlage	17.07.28	21.07.28	5,00 T
152	Türschilder	Schilder/Beschriftung	17.07.28	21.07.28	5,00 T
153	Vorhänge	Vorhänge	17.07.28	21.07.28	5,00 T
154	Baureinigung	Baureinigung	24.07.28	28.07.28	5,00 T
155	Sporthalle Innenausbau		15.11.27	16.06.28	152,00 T
156	Innenfenster	Fenster	15.11.27	26.11.27	10,00 T
157	Sportgeräte Unterkonstruktion Wand	Einbausportgeräte	22.11.27	26.11.27	5,00 T
158	GK-Vorsatzschale ballwurfsicher	Trockenbau	29.11.27	14.01.28	33,00 T
159	Rohinstallation Elektro	Elektro	06.12.27	17.12.27	10,00 T
160	Abgeh. GK-Akustikecke	Trockenbau	17.01.28	11.02.28	20,00 T
161	Maler Sporthalle	Maler	14.02.28	25.02.28	10,00 T
162	Unterkonstruktion Glasprallwand	Prallwand	28.02.28	03.03.28	5,00 T
163	Sportgeräte Bodenhülsen	Einbausportgeräte	28.02.28	03.03.28	5,00 T
164	Sportboden Unterkonstruktion	Sportboden	06.03.28	31.03.28	20,00 T
165	Fußbodenheizung	Heizung	13.03.28	24.03.28	10,00 T
166	Prallwand	Prallwand	03.04.28	28.04.28	20,00 T
167	Fertiginstallation Decke	Elektro	01.05.28	12.05.28	9,00 T
168	Sportbodenbelag inkl. Linierung	Sportboden	15.05.28	26.05.28	10,00 T
169	Einbausportgeräte Endmontage	Einbausportgeräte	29.05.28	02.06.28	5,00 T
170	Lose Möbel	Lose Möbel	05.06.28	09.06.28	5,00 T
171	Lose Sportgeräte	Lose Sportgeräte	05.06.28	09.06.28	5,00 T
172	Baureinigung	Baureinigung	12.06.28	16.06.28	5,00 T
173	Sommerferien		31.07.28	11.09.28	31,00 T
174	**Außenanlagen lt. Flächenterminplan LA Link**		**19.10.26**	**14.07.28**	**447,00 T**
175	Schnitt Bäume und Sträucher		19.10.26	23.10.26	5,00 T
176	Rodung Bäume und Sträucher		19.04.27	23.04.27	5,00 T
177	Fläche 1		01.08.27	10.09.27	30,00 T
178	Fläche 2		13.09.27	15.10.27	25,00 T
179	Fläche 3		18.10.27	26.11.27	29,00 T
180	Fläche 4		28.02.28	28.04.28	45,00 T
181	Fläche 5a		02.05.28	23.06.28	39,00 T
182	Fläche 5b		26.06.28	14.07.28	15,00 T