Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Attastenbeseitigung und Baumschutz	31at	Mo, 01.06.26	Di, 14.07.26
1.1	Baumschutzmaßnahmen	9at	Mo, 01.06.26	Fr, 12.06.26
1.2	Erdarbeiten	9at	Mo, 01.06.26	Fr, 12.06.26
1.3	Entsorgung Haufwerke	6at	Di, 07.07.26	Di, 14.07.26
2	Baumeisterarbeiten	80at	Mo, 15.06.26	Fr, 02.10.26
2.1	BE Einrichten	5at	Mo, 15.06.26	Fr, 19.06.26
2.2	Grundleitungsbau und Gebäudeeinführungen	15at	Mo, 22.06.26	Fr, 10.07.26
2.3	Aufzugsunterfahrt	3at	Mo, 13.07.26	Mi, 15.07.26
2.4	Bodenplatte	7at	Do, 16.07.26	Fr, 24.07.26
2.5	Ortbetonwände und Aufzug EG	15at	Mo, 27.07.26	Fr, 14.08.26
2.6	Frostriegel-Halbfertigteile + Thermowände	5at	Mo, 17.08.26	Fr, 21.08.26
2.7	Decke über EG	5at	Mo, 24.08.26	Fr, 28.08.26
2.8	Ortbetonwände und Aufzug OG	15at	Mo, 31.08.26	Fr, 18.09.26
2.9	Fertigteiltreppe	4at	Mo, 21.09.26	Do, 24.09.26
2.10	Decke über OG	6at	Fr, 25.09.26	Fr, 02.10.26
3	Zimmerer- Holzbauarbeiten	182at	Mo, 06.07.26	Fr, 19.03.27
3.1	Werk- u. Montageplanung	25at	Mo, 06.07.26	Fr, 07.08.26
3.2	Freigabe WP u. Statik, Materialbestellung	15at	Mo, 10.08.26	Fr, 28.08.26
3.3	Gerüstbau	114at	Do, 08.10.26	Fr, 19.03.27
3.4	Fertigung	30at	Mo, 31.08.26	Fr, 09.10.26
3.5	MONTAGE Holzbau + Notabdichtung	30at	Mo, 12.10.26	Fr, 20.11.26
3.6	Fassadenbekleidung	62at	Mo, 23.11.26	Fr, 19.02.27
4	Fensterbauarbeiten	15at	Mo, 09.11.26	Fr, 27.11.26
5	Blitzschutz	203at	Mo, 13.07.26	Mi, 28.04.27
6	Flachdach u. Spenglerarbeiten	82at	Mo, 16.11.26	Fr, 12.03.27
6.1	Flachdachabdichtung und Spengler	67at	Mo, 16.11.26	Fr, 19.02.27
6.2	Spenglerarbeiten	19at	Di, 02.02.27	Fr, 26.02.27
6.3	Flachdachbegrünung	10at	Mo, 01.03.27	Fr, 12.03.27
7	Montage PV- Anlage	15at	Mo, 22.02.27	Fr, 12.03.27
8	Trockenbau	162at	Mo, 07.12.26	Fr, 30.07.27
8.1	Trockenbau Wände vorstellen	10at	Mo, 07.12.26	Fr, 18.12.26
8.2	Abstellungen	5at	Mo, 25.01.27	Fr, 29.01.27
8.3	Trockenbau- und Holzverkleidungen	35at	Mo, 07.06.27	Fr, 23.07.27
8.4	Abhangdecken	35at	Mo, 14.06.27	Fr, 30.07.27
9	Bauheizung	95at	Mo, 30.11.26	Fr, 16.04.27
10	Rohmontagen HS	68at	Mo, 11.01.27	Fr, 16.04.27
11	Rohmontagen Lüftung	68at	Mo, 11.01.27	Fr, 16.04.27
12	Rohmontagen ELT	58at	Mo, 25.01.27	Fr, 16.04.27
13	Rohmontagen MSR	25at	Do, 11.03.27	Fr, 16.04.27
14	Estrich	194kt	Mo, 30.11.26	Fr, 11.06.27
14.1	Estrichleger Schweißbahn EG	5at	Mo, 30.11.26	Fr, 04.12.26
14.2	Estrichleger Dämmung und Splittschüttung	10at	Mo, 19.04.27	Fr, 30.04.27
14.3	Estrich einbringen	12kt	Di, 18.05.27	Sa, 29.05.27
14.4	Trockenzeit	10at	Mo, 31.05.27	Fr, 11.06.27
15	FBH Einlegearbeiten	9at	Mo, 03.05.27	Fr, 14.05.27
16	Malerarbeiten	45at	Mo, 26.07.27	Fr, 24.09.27
16.1	Grundanstrich	15at	Mo, 26.07.27	Fr, 13.08.27
16.2	2ter Anstrich - Fertigstellung	10at	Mo, 13.09.27	Fr, 24.09.27
17	Sonnenschutz	58at	Fr, 27.11.26	Fr, 19.02.27
18	Innentüren	70at	Mo, 07.06.27	Fr, 10.09.27
19	Metallbauarbeiten- Brandschutztüren	70at	Mo, 07.06.27	Fr, 10.09.27
20	Aufzug	141at	Mo, 18.01.27	Mo, 09.08.27
21	Schlosser	40at	Mo, 18.01.27	Fr, 12.03.27
22	Fliesenarbeiten	15at	Mo, 05.07.27	Fr, 23.07.27
23	Bodenbelagsarbeiten	20at	Mo, 16.08.27	Fr, 10.09.27
24	Endmontagen Heizung- Sanitär	15at	Mo, 06.09.27	Fr, 24.09.27
25	Endmontagen Lüftung	15at	Mo, 06.09.27	Fr, 24.09.27
26	Endmontagen Elektro	40at	Mo, 09.08.27	Fr, 01.10.27
27	Schreinerarbeiten	74at	Mo, 21.06.27	Do, 30.09.27
28	Mobile Trennwand	64at	Mo, 21.06.27	Do, 16.09.27
29	WC- Trennwände	64at	Mo, 21.06.27	Do, 16.09.27
30	Ausstattung	10at	Mo, 04.10.27	Fr, 15.10.27
31	Beschilderung	1at	Mo, 04.10.27	Mo, 04.10.27
32	Schließanlagen	5at	Mo, 04.10.27	Fr, 08.10.27
33	Baureinigung	5at	Mo, 08.11.27	Fr, 12.11.27
34	Abnahmen/ Inbetriebnahmen	14at	Mo, 18.10.27	Fr, 05.11.27
35	Aussenanlagen	109at	Di, 01.06.27	Fr, 29.10.27