


LEGENDE


- BESTAND
- BE - FLÄCHE
- BAUMAßNAHME
- BAUGERÜST
- RAUMGERÜST
- LAGERFLÄCHE (LF)
- LASTVERTEILERPLATTEN
- ENTLADEZONE (EZ)
- MÖGLICHE ENTSORGUNGSFLÄCHE (EF)
- AUFSTELLFLÄCHE FEUERWEHR
- CONTAINER TU / BÜRO / MATERIAL / LOG
- SANITÄTSCONTAINER
- SANITÄRCONTAINER
- BAUAUFZUG
- TRANSFORMATORENSTATION (BESTAND)
- ZUGANGSKONTROLLCONTAINER
- SCHLEPPKURVENPRÜFUNG
- MÖGLICHE KRANAUFSTELLEFLÄCHE
- DREHKREUZ
- TOR ZU-/AUSFAHRT
- BAUZAUN (DRAHTGITTER)
- SCHRANKE
- VERKEHRSWEGEFÜHRUNG
- FRISCHWASSERANSCHLUSS
- SCHMUTZWASSERANSCHLUSS
- PUMPSUMPF FÜR WASSERHALTUNG
- ZUGANG GEBÄUDE
- BAUSCHILD
- GEH- / RADWEG UMLEITUNG
- KAMERA
- MOBILE TOILETTEN (MÖGLICHER AUFSTELLORT)

Bemessungsfahrzeuge

Sattelzug



Großer LKW



Hinweis:
Das Konzept basiert auf der Annahme einer zentralen Planung und Steuerung des Anlieferverkehrs mit einer Just-in- time Abwicklung der Be- und Entladevorgänge sowie einer zentral koordinierten Entsorgungslogistik.
Bei dem aufgezeigten Baulogistikkonzept handelt es sich um Vorschläge und Handlungsempfehlungen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und uneingeschränkte Umsetzbarkeit. Bei der späteren Bauausführung haben die ausführenden Unternehmen im Rahmen ihrer eigenen Ausführungsplanung mögliche Konflikte bzw. Schnittpunkte herauszuarbeiten und einzuplanen.
Alle Maße sind am Bau zu überprüfen. Von der Planung abweichende Maße sind der Bauleitung mitzuteilen.

Logistikphasenplan II
von Nov.2026 - bis Dez.2027

N

Index	Beschreibung / Revision	Datum	Gez.
g	Logistikphasenplan II überarbeitet	09.04.26	Mir
f	Logistikphasenplan II überarbeitet (Revision)	20.11.25	Mir
e	Logistikphasenplan II überarbeitet	04.11.25	Mir
d	Logistikphasenplan II überarbeitet	23.10.25	Mir
c	Logistikphasenplan II überarbeitet	26.09.25	Mir
b	Logistikphasenplan II überarbeitet	12.08.25	Mir

Bauvorhaben Gesamtschule Nord+

Bauherr
Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG
Obere Königsstraße 8
34117 Kassel

vertreten durch
GWG Projektentwicklung GmbH
Marställer Platz 1
34117 Kassel

Fachplaner
LeanCI Design GmbH
Huyssenallee 52-56
45128 Essen

Planschlüssel
Datum Projekt Darstellung Phase Index Gez.
09.04.2026_GSN+_Logistikphasenplan_II_Mir.dwg

Blattformat	Maßstab	Datum
DIN A0	1:250	09.04.2026