
Lastverteilerplatten
BA 4
Trafostation Bestand
EF
LF
Bauschild
ZUKO
EF (Rohbau)
FW
Gebäudeabschnitt A Rohbau / Ausbau
Tor 1 Einfahrt
EZ 2
LF
Containeranlage Rohbau
Fiedlerstraße
Anna
Gebäudeabschnitt B Rohbau / Ausbau
FW
LF
BA 3
Gebäudeabschnitt E Rohbau / Ausbau
Aufstellfläche für Materialcontainer
Büro AG
Büro / TU AN
Parkplätze OÜ / AG
Trafostation
Keine Überfahrt
Henkelstraße
EZ 1
BA 2
Gebäudeabschnitt D Fertigstellung / Inbetriebnahme
Gebäudeabschnitt C Fertigstellung / Inbetriebnahme
BA 1
Freianlagen
ggf. Erweiterung / Umstellung für Freianlagen
Tor 2 Ausfahrt
Bauschild
Lastverteilerplatten
Kindertagesstätte
Haarmannstraße
Fiedlerstraße
Anna
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

LEGENDE


- BESTAND
- BE - FLÄCHE
- FREIANLAGEN - FLÄCHE
- BAUMAßNAHME
- BAUGERÜST
- RAUMGERÜST
- LAGERFLÄCHE (LF)
- LASTVERTEILERPLATTEN
- ENTLADEZONE (EZ)
- MÖGLICHE ENTSORGUNGSFLÄCHE (EF)
- AUFSTELLFLÄCHE FEUERWEHR
- CONTAINER TU / BÜRO / MATERIAL / LOG
- SANITÄTSCONTAINER
- SANITÄRCONTAINER
- BAUAUFZUG
- TRANSFORMATORENSTATION
- ZUGANGSKONTROLLCONTAINER
- SCHLEPPKURVENPRÜFUNG
- DREHKREUZ
- TOR ZU-/AUSFAHRT
- BAUZAUN (DRAHTGITTER)
- SCHRANKE
- VERKEHRSWEGEFÜHRUNG
- FRISCHWASSERANSCHLUSS
- SCHMUTZWASSERANSCHLUSS
- ZUGANG GEBÄUDE
- BAUSCHILD
- GEH- / RADWEG UMLEITUNG
- KAMERA
- MOBILE TOILETTEN (MÖGLICHER AUFSTELLORT)

Bemessungsfahrzeuge

Sattelzug



Großer LKW



Hinweis:
Das Konzept basiert auf der Annahme einer zentralen Planung und Steuerung des Anlieferverkehrs mit einer Just-in- time Abwicklung der Be- und Entladevorgänge sowie einer zentral koordinierten Entsorgungslogistik.
Bei dem aufgezeigten Baulogistikkonzept handelt es sich um Vorschläge und Handlungsempfehlungen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und uneingeschränkte Umsetzbarkeit. Bei der späteren Bauausführung haben die ausführenden Unternehmen im Rahmen ihrer eigenen Ausführungsplanung mögliche Konflikte bzw. Schnittpunkte herauszuarbeiten und einzuplanen.
Alle Maße sind am Bau zu überprüfen. Von der Planung abweichende Maße sind der Bauleitung mitzuteilen.

Logistikphasenplan III
von - bis
Jan.2028 Nov.2028

N

Index	Beschreibung / Revision	Datum	Gez.
g	Logistikphasenplan III überarbeitet	09.04.26	Mir
f	Logistikphasenplan III überarbeitet (Revision)	20.11.25	Mir
e	Logistikphasenplan III überarbeitet	04.11.25	Mir
d	Logistikphasenplan III überarbeitet	23.10.25	Mir
c	Logistikphasenplan III überarbeitet	26.09.25	Mir
b	Logistikphasenplan III überarbeitet	15.08.25	Mir
a	Logistikphasenplan III erstellt	07.08.25	Mir

Bauvorhaben Gesamtschule Nord+

Bauherr
Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG
Obere Königsstraße 8
34117 Kassel

vertreten durch
GWG Projektentwicklung GmbH
Marställer Platz 1
34117 Kassel

Fachplaner
LeanCl Design GmbH
Huyssenallee 51-52
45128 Essen

Planschlüssel
Datum Projekt Darstellung Phase Index Gez.
09.04.2026_GSN+_Logistikphasenplan_III_Mir.dwg

Blattformat	Maßstab	Datum
DIN A0	1:250	09.04.2026